

令和5年度工事更改契約調(8月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 4 年度	R4.6.27	中之島横断歩道橋上下部工事	(株)板橋製作所	177,659,900	177,659,900		R4.6.28	R4.6.28		別 紙 の と お り
	第 6 号	R5.8.22					R5.9.10	R6.3.29			
道管理	令和 4 年度	R5.2.7	中之島横断歩道橋基礎工事その2	良誠工業(株)	83,484,500	78,707,118		R5.2.8	R5.2.8		別 紙 の と お り
	第 137 号	R5.8.22					R5.9.5	R6.1.31			
道管理	令和 5 年度	R5.4.27	松江112号線外1路線舗装修繕工事	中村設備工業(株)	16,693,600	15,209,871	16,200,800	R5.4.28	R5.4.28	6.52%	別 紙 の と お り
	第 2 号	R5.8.3			17,781,500		990,929	R5.8.5	R5.8.25		
河川	令和 5 年度	R5.5.24	大浦川河川維持工事	(株)ヴァイオス	4,362,600	3,999,432	4,996,200	R5.5.25		24.92%	別 紙 の と お り
	第 9 号	R5.8.9			5,450,500		996,768	R5.9.26			
道建設	令和 5 年度	R5.5.25	有本中島線道路改築工事その4	(株)北内組	8,797,800	7,951,708	6,860,700	R5.5.26		-13.72%	別 紙 の と お り
	第 13 号	R5.8.30			7,591,100		-1,091,008	R5.10.22			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000006号
工 事 名	中之島横断歩道橋上下部工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 工場製品輸送工 1式 歩道橋本体工 1式 橋脚撤去工 1式 配電線設備工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関連工事の進捗に遅れが生じ、事業全体を円滑に進められないため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第22000137号
工 事 名	中之島横断歩道橋基礎工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 1式 基礎工 1式 構造物撤去工 1式 復旧工 1式 仮設工 1式
変更の理由	試験掘りの結果、支障となることが判明した埋設管路において、支障移転の調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000002号
工 事 名	松江112号線外1路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	・昼間施工から夜間施工に変更したことによる増額変更 ・地元・関係機関との調整に不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000009号
工 事 名	大浦川河川維持工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	浚渫工 V=107m ³ 付帯工 一式
変 更 の 理 由	本工事において現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000013号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 一式・排水構造物工 L=67m・撤去工 一式・付帯工 一式・仮設工 一式
変更の理由	撤去工事において、構造物の地中深さが当初設計と異なり撤去数量が減ったため減額変更が生じた。