

平成 27年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 15000006	H27. 6. 24	有功配水管布設替工事 (サンシャイン 紀の川台)	株式会社藤本水道 藤本 真司	82,801,440	62,445,600			281	H27. 6. 25 H28. 3. 31	
	H28. 1. 14			83,567,160	63,022,320		576,720	281	H27. 6. 25 H28. 3. 31	0.92%
管路整備課 15000008	H27. 6. 17	冬野～朝日配水管布設替工事	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	53,758,080	40,327,200			288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	
	H27. 10. 1			60,419,520	45,323,280	4,996,080		288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	
	H28. 1. 13			59,702,400	44,785,440		△ 537,840	288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	-1.19%
工業用水道管理事務所 15000009	H27. 7. 1	六十谷第2浄水場東側浄水場用地造成 工事	大晶建設株式会社 亀山 理男	103,020,120	87,578,979			274	H27. 7. 2 H28. 3. 31	
	H28. 1. 22			119,364,840	101,473,560		13,894,581	274	H27. 7. 2 H28. 3. 31	15.87%
管路整備課 15000013	H27. 6. 15	和歌浦西1丁目配水管改良工事	株式会社東部建設 吉川 三十四	5,756,400	5,724,000			61	H27. 6. 16 H27. 8. 15	
	H27. 8. 14							221	H27. 6. 16 H28. 1. 22	
	H28. 1. 21							289	H27. 6. 16 H28. 3. 30	
管路整備課 15000016	H27. 7. 1	小倉～上三毛配水管布設工事	住栄工業株式会社 高 勝文	64,228,680	51,382,080			180	H27. 7. 2 H27. 12. 28	
	H27. 12. 22							210	H27. 7. 2 H28. 1. 27	
	H28. 1. 22			81,308,880	65,045,160		13,663,080	210	H27. 7. 2 H28. 1. 27	26.59%
企画建設課 15000023	H27. 8. 31	和佐送水管電気防食工事	日本防蝕工業株式会社 大阪支店 大坪 康宏	12,742,179	12,067,596			150	H27. 9. 1 H28. 1. 28	
	H28. 1. 26			12,683,223	12,010,464		△ 57,132	150	H27. 9. 1 H28. 1. 28	-0.47%
企画建設課 15000024	H27. 8. 31	和佐配水管電気防食工事	日本防蝕工業株式会社 大阪支店 大坪 康宏	3,108,981	2,944,404			150	H27. 9. 1 H28. 1. 28	
	H28. 1. 26			3,170,097	3,002,616		58,212	150	H27. 9. 1 H28. 1. 28	1.98%
管路整備課 15000027	H27. 8. 5	新堀東2丁目配水管布設替工事	森田鉄建株式会社 森田 大介	37,625,040	28,220,400			210	H27. 8. 6 H28. 3. 2	
	H28. 1. 18			36,970,560	27,729,000		△ 491,400	210	H27. 8. 6 H28. 3. 2	-1.74%
管路整備課 15000039	H27. 11. 11	有本配水管布設工事	泰興建設株式会社 中口 泰夫	4,499,280	3,380,400			140	H27. 11. 12 H28. 3. 30	
	H28. 1. 8			4,525,200	3,399,840		19,440	140	H27. 11. 12 H28. 3. 30	0.58%