

平成 29年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課 工事番号 | 契約年月日 | 工事名 | 契約の相手方 | 設計金額 | 請負代金額 | 請負代金額の増減 | 当月分の増減 | 工期 | 契約期間 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------|----------|-------------|-----|--------------------------|--------|
| 管路整備課 17000003 | H29. 6. 7 | 田屋～弘西配水管布設工事その2 | 株式会社中山建設 中山 善嗣 | 43,880,400 | 34,519,416 | | | 146 | H29. 6. 8 H29. 10. 31 | |
| | H29. 10. 24 | | | | | | | 166 | H29. 6. 8 H29. 11. 20 | |
| | H29. 11. 10 | | | 42,508,800 | 33,440,040 | | △ 1,079,376 | 166 | H29. 6. 8 H29. 11. 20 | -3.13% |
| 管路整備課 17000032 | H29. 10. 4 | 小倉配水管布設工事 | 株式会社矢田建設 矢田 力也 | 37,875,600 | 30,463,344 | | | 178 | H29. 10. 5 H30. 3. 31 | |
| | H29. 11. 22 | | | | | | | 178 | H29. 10. 5 H30. 3. 31 | 11.58% |

| | |
|----------|--|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第 17000003 号 |
| 工 事 名 | 田屋～弘西配水管布設工事その2 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | φ200mm DIP GX形 L=933.9m 消火栓設置工 3箇所 |
| 変更の理由 | <p>本工事について、現場内にある旧施工の台付管に対し下越しにて布設する予定でしたが、台付管が計画より低く下越しにて施工する必要がなくなったことによる減額。また交差点部については夜間施工を予定していましたが、受注者と協議した結果、昼間施工が可能となったため交差点部について昼間施工に変更したことによる減額。</p> <p>以上の理由により、工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、減額変更をしたい。</p> |

| | |
|-----------|---|
| 年 度 | 平成29年度 |
| 工 事 番 号 | 第17000032号 |
| 工 事 名 | 小倉配水管布設工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | ϕ 100 DIP GX形 L=163.2m ϕ 75 DIP GX形 L=69.1m ϕ 50 PP L=49.1m ϕ 50 HIVP RR形 L=469.7m |
| 変 更 の 理 由 | <p>本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。</p> <p>本工事の発注段階では、管布設予定の一部路線において地元地権者と協議段階であったが、合意形成がとれ、配水管布設の要望が強いことも踏まえ特記仕様書に記載のとおり一部路線を追加変更し、増工することによる増額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同条第5項及び第24条により、増額変更いたしたい。</p> |