

令和 2年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道建設課 19000052	R1. 12. 5	大新分区管渠改築工事	株式会社青木実業 青木 茂人	65,238,800	58,740,000			117	R1. 12. 6 R2. 3. 31	
	R2. 3. 31								R1. 12. 6 R2. 7. 31	
	R2. 7. 14							△ 875,600	R1. 12. 6 R2. 7. 31	-1.49%
下水道施設課 19000060	R2. 1. 27	和田川雨水簡易ポンプ場場内整備工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 輝幸	39,949,800	35,808,080			170	R2. 1. 28 R2. 7. 15	
	R2. 7. 3								R2. 1. 28 R2. 9. 30	
管路整備課 19000071	R2. 2. 13	鳴神配水管布設工事	株式会社寺本工務店 寺本 岳司	66,660,000	59,894,901			169	R2. 2. 14 R2. 7. 31	
	R2. 7. 13								R2. 2. 14 R2. 8. 31	
下水道管理課 19000074	R2. 3. 3	和歌川処理区遮集幹線改築工事その2	有限会社和西建設 北川 茂明	37,292,200	33,351,890			120	R2. 3. 4 R2. 7. 1	
	R2. 7. 1								R2. 3. 4 R2. 7. 31	
	R2. 7. 30								R2. 3. 4 R2. 7. 31	設計内容の変更

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000052号
工 事 名	大新分区管渠改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	管きょ更生工（反転・形成工法） φ450mm L=85.8m φ600mm L=115.6m φ700mm L=58.6m
変更の理由	更生工事前の既設管渠の調査実施に伴い、管内土砂等を浚渫する必要が生じたこと、調査結果から1路線が工事施工不可となり減工となったこと及び既設管渠の事前処理工を増工する必要が生じたため、工事請負契約書第19条及び24条を適用し、減額変更するもの。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000060号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場場内整備工事
変更後の工事場所	和歌山市神前地内
変更後の工事概要	擁 壁 工・・・1式 側 溝 工・・・1式 縁 石 工・・・1式 舗 装 工・・・1式 付 帯 工・・・1式 植 樹 工・・・1式 電気設備工事・・・1式 機械設備工事・・・1式
変 更 の 理 由	<p>本工事は令和2年1月28日から令和2年7月15日までの工期となっておりますが、ポンプ場隣接地との取り合わせ工事において、隣接土地所有者との調整及び協議に不測の日数を要しました。</p> <p>上記理由により、受注者である株式会社幸輝開発より、工事請負契約書第21号に基づき工期延長請求書の提出がありました。</p> <p>受注者の責に帰することができない理由と判断されるため、同契約書第23条に基づき77日間の工期延期をいたしたい。</p>

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000071号
工 事 名	鳴神配水管布設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	$\phi 400\text{mm}$ DIP GX形 L=292.3m $\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=312.2m 消火栓設置工 2箇所 給水管切替工 1箇所 既設管撤去工 1式
変 更 の 理 由	<p>本工事において、地元関係者との協議に時間を要し、工事に遅れが生じたことを確認した。</p> <p>協議の結果、受注者の責めに帰すことができない事由であると判断したため、本工事の受注者である株式会社寺本工務店 代表取締役 寺本岳司より建設工事請負契約書第21条第1項に基づき、工期延長請求書の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に基づき31日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000074号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=1,410m ² 補助地盤改良工 1式
変更の理由	本工事において、地元との工程調整に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第23条適用。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000074号
工 事 名	和歌川処理区遮集幹線改築工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=1,205m ² 補助地盤改良工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、地元との施工調整の結果、舗装工の舗設方法を変更することにより増額、及び街渠工の増工により増額。また、補助地盤改良工において現場調査の結果、施工減長により減額。 以上の理由により工事請負契約書第18条を適用し設計内容を変更するもの。