

令和 7年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道企画建設課 24100038	R6. 10. 21	北部処理区支線工事その 1 0	株式会社関組 関 祐亮	207, 443, 500	182, 404, 970			161	R6. 10. 22 R7. 3. 31	
	R7. 3. 19							360	R6. 10. 22 R7. 10. 16	
	R7. 10. 10							400	R6. 10. 22 R7. 11. 25	
管路整備課 25100024	R7. 7. 2	冬野配水管布設替工事その 1	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	27, 302, 000	24, 856, 832			100	R7. 7. 3 R7. 10. 10	
	R7. 10. 1			26, 565, 000	24, 178, 000		△ 678, 832	100	R7. 7. 3 R7. 10. 10	-2. 73%

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 3 8 号
工 事 名	北部処理区支線工事その 1 0
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div>φ 200mmVP 管推進工(低耐荷力圧入二工程方式) L= 89. 0m</div> <div>φ 200mmPRP管布設工 L=568. 4m</div> <div>マンホール工</div> <div>(2号-2、1号-12、楢円-2、小型レジン-6) 22か所</div> <div>取付管およびます工 93か所</div> <div>付帯工 1式</div> <div>水道移設工 1式</div> <div>整備面積(汚水) A=1. 78ha</div>
変 更 の 理 由	<p>本工事は、一部路線において既設ガス管が管布設位置と近接しているためガス管を移設する予定だったが、大阪ガスの移設工事の着工及び進捗が遅れたため、再度調整を行うこととなり、本工事の当初予定していた施工時期も延期となった。</p> <p>以上の理由により、受注者である株式会社関組代表取締役関祐亮から建設工事請負契約書第 2 2 条第 1 項に基づく工期延長請求書の提出があったので、同契約書同条第 2 項及び第 2 4 条に基づき 4 0 日間の工期延長をいたしたい。</p>

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 0 0 0 2 4 号
工 事 名	冬野配水管布設替工事その 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div>φ 2 0 0 mm D I P G X 形 L = 5 2 . 2 m</div> <div>連絡工 1 式</div> <div>既設管撤去工 1 式</div>
変更の理由	<p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>・既設管への連絡部において、試掘を行ったところ既設管が当初の想定より浅い位置にあり、一部切管及び曲管を使用する必要がなくなったため配管材料減に伴う減額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p>