

令和 7年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道施設課 24100042	R6. 11. 15	松江雨水ポンプ場流入渠建設工事	有限会社福嶋商会 福嶋 真紀	190, 834, 600	167, 849, 000			136	R6. 11. 16 R7. 3. 31	
	R7. 3. 18							280	R6. 11. 16 R7. 8. 22	
	R7. 8. 18			202, 533, 100	178, 138, 400	10, 289, 400		400	R6. 11. 16 R7. 12. 20	
	R7. 12. 5			208, 182, 700	183, 107, 100		4, 968, 700	400	R6. 11. 16 R7. 12. 20	2. 79%
維持管理課 25150001	R7. 7. 30	広見橋水管橋外面塗装塗替修繕工事	有限会社前芝塗装工業 前芝 敏	6, 136, 900	5, 473, 696			120	R7. 10. 1 R8. 1. 28	
	R7. 12. 22			6, 572, 500	5, 861, 900		388, 204	120	R7. 10. 1 R8. 1. 28	7. 09%

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 1 0 0 0 4 2 号
工 事 名	松江雨水ポンプ場流入渠建設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	流入渠工 1 式 特殊マンホール 1 式 附帯工 1 式
変 更 の 理 由	<p>本工事の鋼矢板引抜き施工に関して、隣接温室栽培施設に工事の影響が生じるおそれがあったため、施設近接部の鋼矢板を残置する設計に変更した。</p> <p>上記の理由により、工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同契約書第 1 8 条第 4 項第 3 号に該当すると認められるため、第 1 9 条により請負代金額の増額変更をおこなうもの。</p>

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 1 5 0 0 0 1 号
工 事 名	広見橋水管橋外面塗装塗替修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁現場塗装工 1式 鋼橋足場等設置工 1式
変 更 の 理 由	<p>工事にあたり次のとおり変更となります。</p> <p>本工事において、塗膜除去後に空気弁フランジ下部の短管が腐食によって減肉し水がにじみ出ていることが確認された。塗装を行うため鋼板等による溶接修繕を行ったことによる増額。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同契約書第 1 8 条第 4 項第 3 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、増額変更いたしたい。</p>