

令和 7年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

| 担当課<br>工事番号          | 契約年月日      | 工事名                          | 契約の相手方                      | 設計金額          | 請負代金額         | 請負代金額の増減    | 当月分の増減         | 工期  | 契約期間                    | 備 考      |
|----------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----|-------------------------|----------|
| 水道企画課<br>23100004    | R5. 7. 25  | 加納浄水場特高受電設備改築工事              | 株式会社東芝 関西支社<br>小笠原 安成       | 323, 004, 000 | 308, 000, 000 |             |                | 615 | R5. 7. 26<br>R7. 3. 31  |          |
|                      | R7. 3. 7   |                              |                             | 324, 544, 000 | 309, 463, 000 | 1, 463, 000 |                | 737 | R5. 7. 26<br>R7. 7. 31  |          |
|                      | R7. 7. 29  |                              |                             |               |               |             |                | 885 | R5. 7. 26<br>R7. 12. 26 |          |
| 下水道企画建設課<br>24100021 | R6. 8. 8   | 北部処理区支線工事その 4                | 良誠工業株式会社<br>中山 勝裕           | 103, 093, 100 | 90, 494, 470  |             |                | 235 | R6. 8. 9<br>R7. 3. 31   |          |
|                      | R7. 3. 13  |                              |                             |               |               |             |                | 330 | R6. 8. 9<br>R7. 7. 4    |          |
|                      | R7. 7. 1   |                              |                             | 107, 485, 400 | 94, 349, 200  |             | 3, 854, 730    | 330 | R6. 8. 9<br>R7. 7. 4    | 4. 26%   |
| 管路整備課<br>24100023    | R6. 8. 20  | 和田配水管改良工事                    | 有限会社福島商会<br>福島 真紀           | 217, 613, 000 | 191, 745, 381 |             |                | 223 | R6. 8. 21<br>R7. 3. 31  |          |
|                      | R7. 3. 18  |                              |                             |               |               |             |                | 340 | R6. 8. 21<br>R7. 7. 26  |          |
|                      | R7. 7. 22  |                              |                             | 228, 283, 000 | 201, 146, 000 |             | 9, 400, 619    | 340 | R6. 8. 21<br>R7. 7. 26  | 4. 90%   |
| 下水道企画建設課<br>24100032 | R6. 9. 12  | 有功第 1 雨水幹線工事その 1 3           | 良誠工業株式会社<br>中山 勝裕           | 291, 388, 900 | 284, 900, 000 |             |                | 200 | R6. 9. 13<br>R7. 3. 31  |          |
|                      | R7. 3. 13  |                              |                             |               |               |             |                | 330 | R6. 9. 13<br>R7. 8. 8   |          |
|                      | R7. 7. 25  |                              |                             |               |               |             |                | 383 | R6. 9. 13<br>R7. 9. 30  |          |
| 管路整備課<br>24100036    | R6. 10. 11 | 神前配水管布設替工事                   | I . K . Dイケダ設備サービス<br>池田 直弘 | 144, 309, 000 | 127, 552, 411 |             |                | 171 | R6. 10. 12<br>R7. 3. 31 |          |
|                      | R7. 3. 19  |                              |                             |               |               |             |                | 290 | R6. 10. 12<br>R7. 7. 28 |          |
|                      | R7. 7. 23  |                              |                             | 147, 191, 000 | 130, 097, 000 |             | 2, 544, 589    | 290 | R6. 10. 12<br>R7. 7. 28 | 1. 99%   |
| 管路整備課<br>24100044    | R6. 12. 25 | 今福 3 丁目～堀止西 2 丁目配水管布設<br>替工事 | 力土建有限会社<br>川口 真史            | 134, 926, 000 | 118, 675, 249 |             |                | 96  | R6. 12. 26<br>R7. 3. 31 |          |
|                      | R7. 3. 21  |                              |                             |               |               |             |                | 250 | R6. 12. 26<br>R7. 9. 1  |          |
|                      | R7. 7. 8   |                              |                             | 110, 715, 000 | 97, 372, 000  |             | △ 21, 303, 249 | 250 | R6. 12. 26<br>R7. 9. 1  | -17. 95% |

|          |                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度      | 令和 7 年度                                                                                                                                                     |
| 工 事 番 号  | 第 2 3 1 0 0 0 0 4 号                                                                                                                                         |
| 工 事 名    | 加納浄水場特高受電設備改築工事                                                                                                                                             |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市松島 4 0 8 番 1 加納浄水場内                                                                                                                                     |
| 変更後の工事概要 | 特高受電設備・監視設備機能増設工事 一式                                                                                                                                        |
| 変更の理由    | <p>No. 2特高受電回路について安全に受電できるか調査したところ、高圧ケーブルに損傷があることが判明したため、本工事や設備の運用に影響が出ないよう取替えを行うため。</p> <p>このことから、同契約書第 2 4 条により令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで 1 4 8 日間の工期延期を行う。</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度       | 令和6年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 番 号   | 第24100021号                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 名     | 北部処理区支線工事その4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更後の工事場所  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更後の工事概要  | <p>【古屋工区】</p> <p>φ200mmVU管布設工 L=249.2m</p> <p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程式） L= 46.3m</p> <p>マンホール工 15か所</p> <p>(0号-8、楢円-1、小型マン-1、塩ビ-5)</p> <p>取付管およびます工 24か所</p> <p>整備面積（汚水） A=1.33ha</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>【つつじが丘工区】</p> <p>φ200mmVU管布設工 L= 15.3m</p> <p>マンホール工(塩ビ-1) 1か所</p> <p>付帯工 1式</p> |
| 変 更 の 理 由 | <p>本工事の管きょ工（開削工）において地下埋設物が当初設計位置と相違の位置に埋設されていたことにより、人孔設置位置を変更し、推進工法にて施工した。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規定により設計図書の変更を行い、同契約書第25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度             | 令和 6 年度                                                                                                                                                                                                                  |
| 工 事 番 号         | 第 2 4 1 0 0 0 2 3 号                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 名           | 和田配水管改良工事                                                                                                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 |                                                                                                                                                                                                                          |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 布設替部 φ100mm DIP GX形 L=941.7m<br>新設部 φ100mm DIP GX形 L=74.4m<br>消火栓設置工 2箇所<br>給水管切替工 55箇所<br>既設管撤去閉栓工 1式                                                                                                                   |
| 変 更 の 理 由       | 本工事において、次のとおり設計変更となります。<br><br>・当初接続予定であった既設水道管の埋設深が極端に深く、維持管理上支障となることから、接続箇所が変更となり、管路延長が伸びたため、増額となった。<br><br>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 2 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、増額変更とするもの。 |

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度       | 令和6年度                                                                                                                    |
| 工 事 番 号   | 第24100032号                                                                                                               |
| 工 事 名     | 有功第1雨水幹線工事その13                                                                                                           |
| 変更後の工事場所  |                                                                                                                          |
| 変更後の工事概要  | <p>オープンシールド工</p> <p>U型2600×1800 L= 92.9m<br/>付帯工 1式</p> <p>雨水整備面積 A=2.27ha</p>                                           |
| 変 更 の 理 由 | <p>本工事施工箇所において、関係機関との協議及び移設工事に日数を要したため、受注者より建設工事請負契約書第22条第1項に基づく工期延長請求書の提出があったので、同契約書同条第2項及び第24条に基づき53日間の工期延長をいたしたい。</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度             | 令和 6 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工 事 番 号         | 第 2 4 1 0 0 0 3 6 号                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工 事 名           | 神前配水管布設替工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 変 更 後 の 工 事 場 所 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | <div>φ 200mm DIP GX形 L= 225. 1m</div> <div>φ 200mm ステンレスフレキ L= 45. 9m</div> <div>φ 100mm DIP GX形 L= 7. 8m</div> <div>給水管切替工 15箇所</div> <div>既設管撤去工 1式</div> <div>仮設配管工 1式</div>                                                                                                                              |
| 変 更 の 理 由       | <p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ S D F 工法 (既設管内挿入工事) 施工前管内調査の結果、現状の既設配管が鋭角な曲管を使用しており現状の既設管では管内挿入工事の施工が不可能と判断されたため、既設管の形状を一部変更したことによる増額。</li></ul> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第 1 8 条第 1 項第 4 号に基づき精査した結果、同条第 4 項第 3 号に該当すると認められるため、同条第 5 項及び第 2 5 条の規定を適用し、増額変更とするものである。</p> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年 度       | 令和6年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 工 事 番 号   | 第24100044号                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工 事 名     | 今福3丁目～堀止西2丁目配水管布設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変更後の工事場所  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 変更後の工事概要  | $\phi 300\text{mm}$ DIP GX形 L=42.2m<br>$\phi 200\text{mm}$ DIP GX形 L=80.4m<br>$\phi 150\text{mm}$ DIP GX形 L=172.9m<br>$\phi 100\text{mm}$ DIP GX形 L=35.1m<br>連絡工 1式<br>消火栓設置工 1箇所<br>給水管切替工 10箇所<br>既設管撤去工 1式                                                                                           |
| 変 更 の 理 由 | <p>本工事において、次のとおり設計変更となります。</p> <p>・掘削した結果により、<math>\phi 400\text{mm}</math>撤去予定管の管路上にガス管が埋設されており、本工事内でストッパーの設置可能な箇所が確認できなかったため、<math>\phi 400\text{mm}</math>既設管を撤去せず残置したことによる撤去工の減工。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条第1項第4号に基づき精査した結果、同契約書第18条第4項第2号に該当すると認められるため、同契約書第18条第5項及び第25条の規定を適用し、減額変更とするもの。</p> |