

# 令和7年度工事更改契約調(12月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 6 年度	R7.1.23	今福神前線道路改築工事その12	(株)三次工務店	69,425,400	63,144,646	57,099,900	R7.1.24		-9.57%	別 紙 の と お り
	第 55 号	R7.12.18			62,780,300		-6,044,746	R7.12.19			
道建設	令和 7 年度	R7.4.30	有本中島線道路改築工事その8	(有)石橋工務店	25,623,400	23,462,472	25,051,400	R7.5.1		6.77%	別 紙 の と お り
	第 3 号	R7.12.12			27,359,200		1,588,928	R7.12.16			
道建設	令和 7 年度	R7.6.20	今福神前線電線共同溝工事その7	(株)浅井建設	83,837,600	75,871,690		R7.6.21	R7.6.21		別 紙 の と お り
	第 10 号	R7.12.22						R7.12.27	R8.1.26		
道建設	令和 7 年度	R7.6.4	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その3	(株)大西工業	52,668,000	47,686,148		R7.6.5	R7.6.5		別 紙 の と お り
	第 15 号	R7.12.16						R8.1.15	R8.2.27		
教施設	令和 7 年度	R7.7.9	湊小学校トイレ改修工事	(株)ReR	59,631,000	54,712,647	54,964,800	R7.7.10	R7.7.10	0.46%	別 紙 の と お り
	第 17 号	R7.12.9			59,906,000		252,153	R8.1.5	R8.1.19		
教施設	令和 7 年度	R7.7.3	八幡台小学校トイレ改修工事	西岡設備工業(株)	69,674,000	63,873,057	64,003,500	R7.7.4		0.20%	別 紙 の と お り
	第 18 号	R7.12.8			69,817,000		130,443	R7.12.30			
教施設	令和 7 年度	R7.7.2	楠見西小学校トイレ改修工事	(有)ハザマエンジニアリング	78,067,000	71,744,915	72,168,800	R7.7.3		0.59%	別 紙 の と お り
	第 20 号	R7.12.10			78,529,000		423,885	R7.12.29			
教施設	令和 7 年度	R7.7.2	加太小学校トイレ改修工事	山下アロー設備(株)	57,090,000	52,404,979	52,606,400	R7.7.3		0.38%	別 紙 の と お り
	第 21 号	R7.12.3			57,310,000		201,421	R7.12.29			
教施設	令和 7 年度	R7.6.25	有功東小学校トイレ改修工事	(有)一陽建設	78,826,000	72,474,732	72,666,000	R7.6.26		0.26%	別 紙 の と お り
	第 22 号	R7.12.10			79,035,000		191,268	R7.12.22			
教施設	令和 7 年度	R7.6.25	紀之川中学校トイレ改修工事	(株)川嶋工業 和歌山支店	96,173,000	88,411,880	88,532,400	R7.6.26		0.14%	別 紙 の と お り
	第 23 号	R7.12.3			96,305,000		120,520	R8.1.21			
教施設	令和 7 年度	R7.6.25	西脇中学校トイレ改修工事	アサカワリフォーム(株)	83,435,000	76,618,190	76,445,600	R7.6.26		-0.23%	別 紙 の と お り
	第 24 号	R7.12.17			83,248,000		-172,590	R8.1.21			
道管理	令和 7 年度	R7.6.4	市道川永34号線外1路線舗装修繕工事	(株)杖村舗装建設	38,129,300	34,408,496	30,290,700	R7.6.5		-11.97%	別 紙 の と お り
	第 30 号	R7.12.17			33,566,500		-4,117,796	R7.12.21			
公建築	令和 7 年度	R7.7.15	和歌山市保健所外壁改修外工事	オーロン物産(株)	87,582,000	78,963,931		R7.7.16	R7.7.16		別 紙 の と お り
	第 43 号	R7.12.19						R8.1.11	R8.3.12		
公建築	令和 7 年度	R7.7.3	四箇郷小学校外壁改修工事	和歌山ベストン(株)	49,137,000	45,196,122	47,097,600	R7.7.4		4.21%	別 紙 の と お り
	第 46 号	R7.12.3			51,205,000		1,901,478	R7.12.30			
公建築	令和 7 年度	R7.6.25	名草小学校外壁改修工事	若杉建装工業(株)	56,023,000	51,496,909	58,857,700	R7.6.26	R7.6.26	14.29%	別 紙 の と お り
	第 51 号	R7.12.23			64,031,000		7,360,791	R8.1.21	R8.2.28		
道管理	令和 7 年度	R7.7.2	市道新橋青岸線舗装修繕工事	隼総建(株)	34,609,300	31,301,215		R7.7.3	R7.7.3		別 紙 の と お り
	第 61 号	R7.12.22						R7.12.24	R8.2.2		

# 令和7年度工事更改契約調(12月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 7 年度	R7.6.19	永山川護岸改修工事その10	(株)矢田建設	16,674,900	15,180,165	15,737,700	R7.6.20		3.67%	別 紙 の と お り
	第 62 号	R7.12.1			17,287,600		557,535	R8.1.5			
公建築	令和 7 年度	R7.7.16	東中学校予防改修工事	(株)後藤建設	37,015,000	33,993,432	36,164,700	R7.7.17		6.39%	別 紙 の と お り
	第 70 号	R7.12.10			39,380,000		2,171,268	R8.1.12			
教施設	令和 7 年度	R7.7.3	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その2	(有)新和電機	7,106,000	6,513,100	6,865,100	R7.7.4	R7.7.4	5.40%	別 紙 の と お り
	第 71 号	R7.12.18			7,491,000		352,000	R7.12.30	R8.2.13		
道建設	令和 7 年度	R7.8.7	和歌浦観光遊歩道落石防止対策工事	(株)北山工務店	17,528,500	15,820,200	15,923,600	R7.8.8		0.65%	別 紙 の と お り
	第 101 号	R7.12.9			17,644,000		103,400	R8.1.4			
農林	令和 7 年度	R7.10.2	四季の郷公園ネット遊具張替工事	(有)ユーライズ	7,449,200	6,749,242	7,448,100	R7.10.3		10.35%	別 紙 の と お り
	第 135 号	R7.12.8			8,221,400		698,858	R8.1.10			
道建設	令和 7 年度	R7.9.4	市道和歌浦口雑賀崎線案内標識板設置工事	紀州ライン(株)	6,581,300	5,842,276		R7.9.5	R7.9.5		別 紙 の と お り
	第 137 号	R7.12.4						R7.12.13	R8.1.30		
道管理	令和 7 年度	R7.9.18	小規模橋梁補修工事その20	カネヨシ建設	9,029,900	8,087,442		R7.9.19	R7.9.19		別 紙 の と お り
	第 139 号	R7.12.25						R8.1.6	R8.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.9.11	牛神橋補修工事	(株)玉置建材	8,652,600	7,765,026	8,280,800	R7.9.12		6.64%	別 紙 の と お り
	第 147 号	R7.12.10			9,227,900		515,774	R7.12.30			
公建築	令和 7 年度	R7.9.18	川永支所外壁改修工事	吉野塗装工業(株)	8,162,000	7,427,200		R7.9.19	R7.9.19		別 紙 の と お り
	第 150 号	R7.12.5						R7.12.27	R8.1.26		
道管理	令和 7 年度	R7.9.18	交差点改良工事 三田地区田尻	(株)オオジ建設	15,084,300	13,718,689		R7.9.19	R7.9.19		別 紙 の と お り
	第 156 号	R7.12.16						R7.12.17	R8.1.31		
教施設	令和 7 年度	R7.10.9	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	(株)ナルセ	7,359,000	6,731,753	8,019,000	R7.10.10		19.12%	別 紙 の と お り
	第 172 号	R7.12.3			8,767,000		1,287,247	R8.1.7			
教施設	令和 7 年度	R7.10.9	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	(株)ナルセ	8,767,000	8,019,000		R7.10.10	R7.10.10		別 紙 の と お り
	第 172 号	R7.12.24						R8.1.7	R8.1.22		
教施設	令和 7 年度	R7.10.30	市立東山東小学校夜間照明設備撤去工事	紀陽竹中(株)	14,399,000	13,235,161	12,982,200	R7.10.31		-1.91%	別 紙 の と お り
	第 174 号	R7.12.26			14,124,000		-252,961	R8.1.28			
教施設	令和 7 年度	R7.10.16	浜宮小学校屋内運動場屋根塗装改修工事	(株)ナルセ	7,722,000	7,062,281	7,071,900	R7.10.17		0.14%	別 紙 の と お り
	第 177 号	R7.12.8			7,733,000		9,619	R8.1.14			

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 5 5 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良今福神前線 1 式 道路土工 1 式 排水構造物工 L=141m 縁石工 L=191m 舗装工 S=271m2 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 道路改良国道42号 1 式 道路土工 1 式 排水構造物工 L=24. 8m 縁石工 L=190. 1m 舗装工 S=388m2 防護柵工 L=78m 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 植樹撤去工 1 式 試掘工国道歩道 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	警察協議の結果、国道42号での区画線工を減工した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 0 3 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事その 8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 （スリット側溝L=68m、管理柵N=2箇所、 街渠柵N=2基、自由勾配側溝L=28m、 L型街渠柵N=4基、台付管L=9m、VU管L=8m） 縁石工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	地下埋設物の近接のための試掘工の増工、取付道路排水の接続のための柵工の増工、地元要望による既設側溝撤去及び復旧舗装の増工により数量に変更が生じた。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000010号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その7
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=252.1m φ75 L=127.6m φ50 L=1576.5m 電力管 φ100 L=1202.3m φ75 L=261.4m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=328.1m φ50 L=370.3m 電力管 φ100 L=73.6m φ75 L=317.6m φ50 L=8.7m プレキャストボックス工(特殊部) 電力樹 N=13基 通信樹 N=4基
変 更 の 理 由	本工事の施工上密接に関連する工事(下水道工事、道路改築工事)との工程の調整に時間を要したことから、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 5 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その 3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 (L=239m) 街渠工 一式 (L=230m) 側溝工 一式 (L=232m) 舗装工 一式 照明施設工 一式 (N=1基 道路照明灯) 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	和歌山県警が歩道内に設置する信号柱について、本 工事との工事間調整を行ってきたが、その調整に不測 の日数を要したため、工期延長を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 7 号
工 事 名	湊小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84㎡（3フロア）、屋内運動場トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・既存面台設置部分の下部に設計図面には無い空間がある事が発覚し、その部分への軽量コンクリート及び差筋アンカーの施工が追加で必要となったため。 ・既存建具撤去部分の劣化が激しく、モルタル壁塗りの施工が追加で必要となったため。 ・学校行事や学校運営の中での要望により、当初の工程での工事完成が困難となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 8 号
工 事 名	八幡台小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 1 2 m <sup>2</sup> (4 フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・ 2 階～4 階軽量コンクリート打設を床モルタル塗りに変更したため減工。 ・ 軽量鉄骨壁下地50形から薄型ふかし壁工法に変更したことによる、増工。 ・ 電線ケーブル種類変更による、増工。



年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000020号
工 事 名	楠見西小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡（4フロア）、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・トイレと廊下の高低差が小さく、モルタル混和剤を使用することによる増額。 ・女子大便器用面台の一部をPSに変更することによる減額。 ・既存土間コンクリートの厚みが現況と設計図書で異なっていたことによる増額。 ・呼び出しブザーの取付位置を変更することによる減額。 ・配管ルート変更によりCOA75Aを1個減少することによる減額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000021号
工 事 名	加太小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 77㎡（2フロア）、 外部トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	本工事中に発生した壁点検口の追加、窓目隠しフィルムの追加等により、増額変更に至った。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000022号
工 事 名	有功東小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 116㎡（3フロア）、屋内運動場トイレ、プールトイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・モルタル混和剤の使用によりモルタルの打設厚みを確保することによる増額。 ・内訳書数量に相違があったことによる増額。 ・1階男子トイレ内の壁点検口が不要となったことによる減額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000023号
工 事 名	紀之川中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 154㎡（4フロア）、屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	・ 幹線設備、差込設備工事のプルボックスについて、外部用にSUS製に変更したため。 ・ 技術準備室給水配管工事において、ねじ部が腐食していたためスラブ継手を使用することとなり、また既存VLP40A接続のためにHI/LAカップリング継手を使用することとなったため。 ・ 1階土間解体後、設計上記載していた和式便器下のピット空間及び立上り基礎の存在が確認されなかったため、立上りの撤去及び埋戻し土の施工を取りやめとなったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 4 号
工 事 名	西脇中学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 中学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 1 5 7 m <sup>2</sup> (3 フロア)、 屋内運動場トイレ 建築工事、電気設備工事、機械設備工事…一式
変 更 の 理 由	本工事中に発生した天井点検口の増加、地中障害物の撤去、照明器具の追加、機械設備配管経路の変更等により、減額変更に至った。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 3 0 号
工 事 名	市道川永 3 4 号線外 1 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 4810m2 区画線工 2031m
変 更 の 理 由	着工前調査の結果、当初設計の想定舗装厚以上であったため、切削オーバーレイ工としたことによる変更。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 3 号
工 事 名	和歌山市保健所外壁改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<div>■ 工事概要</div> <div>外壁改修工事 . . . 一式</div> <div>塗装改修工事 . . . 一式</div> <div>防水改修工事 . . . 一式</div> <div>内装改装工事 . . . 一式</div> <div>その他工事 . . . 一式</div>
変 更 の 理 由	施工数量の増工及び施工方法の変更により、工期限内に完成が困難となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 4 6 号
工 事 名	四箇郷小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■ 工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部、モルタル欠損部及び露筋爆裂部の補修数量に変更があったため施工数量を増工。



年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 5 1 号
工 事 名	名草小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、補修数量が増減したため、施工数量を変更したこと及び防球フェンスの再取付けが不可能なところがあり、フェンスの新設が必要になったことにより増額した。 また、外壁調査の結果により当初設計数量を上回る数量の施工が必要になり、工事に不測の期間を要したことにより工期延長となった。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	市道新橋青岸線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2630m2 区画線工 282m
変 更 の 理 由	本工事において、地元調整に不測の日数を要したため、令和8年2月2日まで40日間の工期延期を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000062号
工 事 名	永山川護岸改修工事その10
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	排水構造物工 舗装工 L=65.0m 175m <sup>2</sup>
変 更 の 理 由	本工事において、掘削箇所に当初想定していなかったがれき類（路盤廃材）が埋設されていたため、処分増工。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 0 号
工 事 名	東中学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 屋根他改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	外壁施工数量調査の結果、補修数量が増減したため、施工数量を変更したことにより増額した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 7 1 号
工 事 名	市立和歌山高等学校受変電設備更新工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気室内受変電設備更新工事 一式
変 更 の 理 由	既設制御回路との互換対応するために機器の追加。 学校運営など制約が多い中停電工事を行ったが、当初 予定していた日程で工事が終わることができなかった ため、工期の延長。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 1 号
工 事 名	和歌浦観光遊歩道落石防止対策工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ポリエチレン製覆式落石防護網工 ネット設置工A=374.8m <sup>2</sup> 撤去工 一式 運搬処理工 一式 防護柵復旧工 擬木柵設置L=2.5m 仮設工 一式 伐木除根工 伐木・伐竹A=149.9m <sup>2</sup>
変 更 の 理 由	当初設計では樹木の生えていない箇所にアンカーを打ち込み、ネットを設置することを想定していたが、受注者との施工前現地踏査の結果、施工時の安全性および施工性の向上を考慮し、法面樹木の伐採が必要であると判断したことから、伐木除根工の追加による増額。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 3 5 号
工 事 名	四季の郷公園ネット遊具張替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ネット張替工 N=5枚
変 更 の 理 由	付属の落下防止ネットの張替を増工とし、公園内に誘導員を配置した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 3 7 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線案内標識板設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	標識工 N=2 箇所
変 更 の 理 由	警察との協議の結果、交通への影響及び安全面を考慮し、施工時期について隣接する他工事との工事間調整を行う必要が生じ、その調整に不測の日数を要したため、工期延長を行う。



年 度	令和7年
工 事 番 号	第25000139号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その20
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	床板橋8100 断面修復工 V=0.204m <sup>3</sup> ひび割れ充填工 L=0.7m 舗装工 A=5.0m <sup>2</sup> 仮設工 1式 床板橋4640 コンクリート床板打替工 V=3.0m <sup>3</sup> 付帯工 1式 仮設工 1式 石版橋3640 断面修復工 V=0.152m <sup>3</sup> 床板橋5560 断面修復工 V=0.028m <sup>3</sup>
変 更 の 理 由	通行規制に伴う近隣関係者との協議に不測の日数を要したことから、契約工期内での完了が困難な状況となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 4 7 号
工 事 名	牛神橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	断面修復工 V=0.103m3 遊間止水工 L=6.6m 橋梁附属物工 1式 表面含浸工 A=36m2 主桁補修工 1式 塗装塗替工 A=49m2 縁端拡幅工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	現地確認を実施したところ、山側からの流水による漏水が確認されたため、遊間止水工と水切り設置工を増工した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 5 0 号
工 事 名	川永支所外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■川永支所外壁改修工事 (鉄筋コンクリート造 2 階建て 延床面積 2 0 4 . 3 7 m <sup>2</sup> ) ・外壁改修工事・・・一式 ・内装改修工事・・・一式 ・電気設備改修工事・・・一式
変 更 の 理 由	地元調整にともなう工期延長

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 5 6 号
工 事 名	交差点改良工事 三田地区田尻
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工(ガードレール) L=106m 区画線工 1式 舗装工(車道部) A=1030㎡ 撤去工 1式 交通安全施設移設工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要しことによる工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 2 号
工 事 名	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
変更後の工事場所	和歌山市吉礼字琴ノ谷325番
変更後の工事概要	屋根塗装改修工事…一式 屋内ユニット工事…一式
変 更 の 理 由	・屋根面の錆びの状況から、塗装方法の変更が必要となる部分が生じたため。 ・屋根端部の劣化が激しく朽ちている状態で、現状のままではその部分を塗装する事が困難であり、軒先の補修が必要となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 2 号
工 事 名	山東小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
変更後の工事場所	—
変更後の工事概要	屋根塗装改修工事…一式 屋内ユニット工事…一式
変 更 の 理 由	屋根端部の劣化が激しく軒先の補修が追加で必要となり、当初の工程での工事完成が困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000174号
工 事 名	市立東山東小学校夜間照明設備撤去工事
変更後の工事場所	—
変更後の工事概要	<p>■夜間照明設備撤去工事 照明設備撤去工事・・・一式 照明柱 10本 引込柱 2本 中継柱 2本 支線柱 1本</p> <p>防球ネット撤去復旧工事 (照明設備撤去工事支障部)・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・設計上は、支線柱の撤去の際には手前にある畑に進入せずに現状を維持し、支線柱から少し離れた所からクローラークレーンにより施工する想定となっていたが、学校との協議の結果、畑の上部が使用可能となり、支線柱に近づく事が可能となった事でクローラークレーンによる施工が不要となったため。</p>

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 7 7 号
工 事 名	浜宮小学校屋内運動場屋根塗装改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋根塗装改修工事・・・一式 屋内ユニット工事・・・一式
変 更 の 理 由	屋根面に錆の発生が著しくケレンでは落としきれない部分があり、その箇所について可塑剤移行防止防錆プライマーから錆面浸透型プライマーに変更したため。