

# 令和7年度工事更改契約調(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
市場	令和 5 年度	R5.9.29	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事	(株)小池組	3,182,894,000	2,938,056,000	2,973,032,700	R5.9.30		1.19%	別 紙 の と お り
	第 51 号	R7.9.26			3,244,450,000		34,976,700	R7.11.17			
道建設	令和 6 年度	R7.1.23	今福神前線道路改築工事その12	(株)三次工務店	69,425,400	63,144,646		R7.1.24	R7.1.24		別 紙 の と お り
	第 55 号	R7.9.17					R7.9.20	R7.12.19			
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	奥和歌大橋補修工事その2	三洋建設(株) 和歌山支店	149,261,200	135,366,000	143,713,900	R6.12.5		6.17%	別 紙 の と お り
	第 150 号	R7.9.29			158,467,100		8,347,900	R7.9.30			
道建設	令和 6 年度	R7.3.17	西脇82号線道路改良工事	浅井建設(株)	14,028,300	12,676,299	15,516,600	R7.3.18		22.41%	別 紙 の と お り
	第 165 号	R7.9.24			17,172,100		2,840,301	R7.10.3			
道建設	令和 6 年度	R7.3.4	今福神前線電線共同溝工事その6	ワタカ建設(株)	62,321,600	57,042,585	61,219,400	R7.3.5		7.32%	別 紙 の と お り
	第 226 号	R7.9.24			66,885,500		4,176,815	R7.9.25			
公建築	令和 6 年度	R7.2.17	八番丁館解体工事	(株)吉永建設	97,999,000	89,905,114	100,419,000	R7.2.18	R7.2.18	11.69%	別 紙 の と お り
	第 231 号	R7.9.29			110,440,000		10,513,886	R7.10.15	R7.11.14		
道建設	令和 6 年度	R7.2.18	加太47号線落石防護柵設置工事	(株)畑中産業 和歌山営業所	40,767,100	37,486,020	39,063,200	R7.2.19		4.21%	別 紙 の と お り
	第 232 号	R7.9.4			42,905,500		1,577,180	R7.9.6			
道管理	令和 6 年度	R7.3.18	市道紀伊90号線法面改修工事	(有)西庄西本建設	32,476,400	29,664,399		R7.3.19	R7.3.19		別 紙 の と お り
	第 236 号	R7.9.19					R7.10.19	R8.3.18			
道管理	令和 6 年度	R7.3.13	市道東山東72号線法面改修工事	(株)創和建设	23,285,900	21,011,795	23,382,700	R7.3.14		11.28%	別 紙 の と お り
	第 237 号	R7.9.22			25,913,800		2,370,905	R7.10.14			
農林	令和 7 年度	R7.5.15	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事	(株)松風園	7,848,500	7,066,253	7,580,100	R7.5.16		7.27%	別 紙 の と お り
	第 11 号	R7.9.4			8,419,400		513,847	R7.9.30			
教施設	令和 7 年度	R7.5.22	松江小学校給食室空調設備改修工事	(株)山崎設備	11,165,000	10,134,432	10,274,000	R7.5.23		1.38%	別 紙 の と お り
	第 34 号	R7.9.12			11,319,000		139,568	R7.9.19			
道管理	令和 7 年度	R7.5.29	市道小倉91号線法面改修工事	(株)中澤工業	7,725,300	6,928,350	7,236,900	R7.5.30		4.45%	別 紙 の と お り
	第 41 号	R7.9.30			8,069,600		308,550	R7.10.31			
公建築	令和 7 年度	R7.7.11	和佐小学校屋内運動場外壁改修工事	和歌山ベストン(株)	23,529,000	21,497,483	26,803,700	R7.7.12		24.68%	別 紙 の と お り
	第 44 号	R7.9.11			29,337,000		5,306,217	R7.12.8			
教施設	令和 7 年度	R7.6.24	名草小学校照明器具取替工事	岡本電気	19,041,000	17,450,725	17,561,500	R7.6.25		0.63%	別 紙 の と お り
	第 59 号	R7.9.17			19,162,000		110,775	R7.11.21			
耕地課	令和 7 年度	R7.7.3	水路改良工事 東山東地区永山	(株)幸輝開発	5,061,100	4,511,786	4,755,300	R7.7.4		5.40%	別 紙 の と お り
	第 68 号	R7.9.26			5,335,000		243,514	R7.10.1			

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23000051号
工 事 名	中央卸売市場青果卸売場棟外建替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	青果卸売場 鉄骨造 2階建 建築面積 11,973.03㎡ 延床面積 13,552.76㎡ 保冷倉庫(1) 鉄骨造 1階建 建築面積 401.25㎡ 延床面積 426.25㎡ 保冷倉庫(2) 鉄骨造 1階建 建築面積 788.21㎡ 延床面積 845.61㎡ 建築工事・・・一式 外構工事(渡り廊下、屋外便所含む)・・・一式
変更の理由	・杭工事において地中障害物が発見されたため、撤去にかかる増工。また杭打機の設置にあたり、地盤面に軟弱地盤が発見されたため、地盤の表層改良が必要となったことによる増工。 ・市場事業者より要望があり、内外装及び外構工事において増工及び減工が発生したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000055号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路改良今福神前線 1式 道路土工 1式 排水構造物工 L=143m 縁石工 L=190m 舗装工 S=222m <sup>2</sup> 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 道路改良国道42号 1式 道路土工 1式 排水構造物工 L=27.8m 縁石工 L=191.3m 舗装工 S=418m <sup>2</sup> 防護柵工 L=80m 区画線工 1式 構造物撤去工 1式 植樹撤去工 1式 試掘工国道歩道 1式 仮設工 1式
変更の理由	関連工事との施工調整に日数を要し、工期内の完成が難しいため、90日間の工期延長を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000150号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 塗膜除去工 A=1180㎡ 現場塗装工(RC-I) A=950㎡ 仮設工 1式
変更の理由	設計図書の誤謬による変更。 現場継手部防錆対策工において、高力ボルト撤去・締付の増工による変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000165号
工 事 名	西脇82号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L=45m ・柵工 N=2基 舗装工 A=306㎡ 防護柵工 一式 標識工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	土壌検査の結果、建設発生土受入施設の変更が生じた。 また、埋戻し土への流用としていた現場発生土を処分し、埋戻し土については、他工事の仮置き土を使用することに変更したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000226号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その6
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 工事用道路工 一式 構造物撤去工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1733.2m 電力管 L=1398.2m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=477.3m 電力管 L=251.9m プレキャストボックス工(特殊部) 通信枿 N=9基 電力枿 N=4基
変更の理由	本工事において、埋設管路(引込部)の配管施工を行うにあたり、当初設計の5R曲管では民地内配管との接続が困難であった。90°曲管へ管材を変更したことによる増工。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000231号
工 事 名	八番丁館解体工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	構造：鉄筋コンクリート造 4階建 PH階 延べ面積：1414.00㎡ 建築解体撤去工事、外構撤去工事・・・一式 電気設備解体撤去工事・・・一式 機械設備解体撤去工事・・・一式
変 更 の 理 由	建物解体撤去後の外構工事について当初設計から変更が生じたため。

年 度	令和6年度
工 事 番 号	第24000232号
工 事 名	加太47号線落石防護柵設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 側溝工 L=50m 防護柵工 一式 杭式落石防護柵 L=46m 構造物撤去工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	インプレスライド条項における請負代金の変更及び、コンクリート構造物取壊し工が増工したことにより殻運搬、処分数量が増工となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000236号
工 事 名	市道紀伊90号線法面改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・120m <sup>2</sup> 大型ブロック積工・・・・・・・・101m <sup>2</sup> 排水構造物工・・・・・・・・18m 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	本工事において、関係者との協議により、用水期間中の施工が困難となったため、令和8年3月18日まで150日間の工期延期を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000237号
工 事 名	市道東山東72号線法面改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 伐木工 1式 吹付砕工 171m 鉄筋挿入工 56m 植生工 140㎡ 仮設工 1式
変更の理由	施行中の降雨により法面の増破が発生したため、法面工の施工面積が増加した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000011号
工 事 名	四季の郷公園ヒシの池転落防止柵取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	木柵設置工 L=84m 構造物撤去工 一式
変 更 の 理 由	地元自治会より要望があり、交通誘導員を増工とした。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000034号
工 事 名	松江小学校給食室空調設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式  松江小学校・・・更新3室
変 更 の 理 由	・休憩室前室天井ボードに石綿含有が認められたため、その撤去したことによる増工。 ・休憩室前室の天井点検口が不要になったことによる減工。 ・下処理室内の火災報知器を、室内機から離隔をとるために移設したことによる増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000041号
工 事 名	市道小倉91号線法面改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	コンクリート舗装 30m <sup>2</sup> もたれ式擁壁 15m <sup>3</sup>
変 更 の 理 由	地元要望より、同路線上に通行に支障をきたす部分があるため、コンクリート舗装部を増としたことによる変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000044号
工 事 名	和佐小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変更の理由	外壁施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部及び欠損部の補修箇所の増減により、それぞれの補修の施工数量を変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000059号
工 事 名	名草小学校照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	校内照明器具取替工事 一式
変 更 の 理 由	設計図と現場に一致しない箇所があった為、 照明器具及び配線器具の仕様や数量の変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000068号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区永山
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L = 15.0m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	管を移設する作業時に既設擁壁が破損する恐れがあるので、既設擁壁の撤去及び復旧を行うため。