

令和7年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 6 年度	R6.10.1	市道加太102号線災害復旧工事	弘安建設(株)	1,009,955,100	929,154,600	996,303,000	R6.10.2		7.23%	別 紙 の と お り
	第 48 号	R8.1.15			1,082,943,400		67,148,400	R9.3.20			
道管理	令和 6 年度	R7.3.18	市道紀伊90号線法面改修工事	(有)西庄西本建設	32,476,400	29,664,399	36,446,300	R7.3.19		22.86%	別 紙 の と お り
	第 236 号	R8.1.22			39,901,400		6,781,901	R8.3.18			
道建設	令和 7 年度	R7.7.9	岡崎130号線橋梁下部工事その2	(株)日紀建設	99,968,000	91,911,626		R7.7.10	R7.7.10		別 紙 の と お り
	第 9 号	R8.1.27					R8.2.4	R8.3.4			
道建設	令和 7 年度	R7.6.20	今福神前線電線共同溝工事その7	(株)浅井建設	83,837,600	75,871,690	76,329,000	R7.6.21		0.60%	別 紙 の と お り
	第 10 号	R8.1.23			84,343,600		457,310	R8.1.26			
道建設	令和 7 年度	R7.6.23	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その4	(有)川崎組	70,937,900	62,680,200	68,288,000	R7.6.24		8.95%	別 紙 の と お り
	第 31 号	R8.1.14			77,284,900		5,607,800	R8.2.8			
道管理	令和 7 年度	R7.6.18	市道本町線舗装修繕工事	(株)エコス	52,010,200	47,696,966	45,348,600	R7.6.19		-4.92%	別 紙 の と お り
	第 35 号	R8.1.8			49,450,500		-2,348,366	R8.1.19			
公建築	令和 7 年度	R7.6.25	消防庁舎災害対策本部室大型モニター更新工事	近畿電設(株)	63,382,000	58,300,000	61,325,000	R7.6.26	R7.6.26	5.19%	別 紙 の と お り
	第 47 号	R8.1.16			66,671,000		3,025,000	R8.1.21	R8.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.8.25	市道楠見15号線道路修繕工事	中村設備工業(株)	6,692,400	6,014,518	6,503,200	R7.8.26		8.13%	別 紙 の と お り
	第 49 号	R8.1.8			7,236,900		488,682	R8.2.1			
道建設	令和 7 年度	R7.7.2	今福神前線電線共同溝工事その8	木下建設(株)	78,262,800	71,473,033		R7.7.3	R7.7.3		別 紙 の と お り
	第 52 号	R8.1.15					R8.1.18	R8.3.30			
道管理	令和 7 年度	R7.7.2	市道新橋青岸線舗装修繕工事	隼総建(株)	34,609,300	31,301,215	28,848,600	R7.7.3		-7.84%	別 紙 の と お り
	第 61 号	R8.1.20			31,897,800		-2,452,615	R8.2.2			
教施設	令和 7 年度	R7.7.24	岡山幼稚園予防改修工事	(株)ReR	63,492,000	58,344,666	60,921,300	R7.7.25	R7.7.25	4.42%	別 紙 の と お り
	第 64 号	R8.1.15			66,297,000		2,576,634	R8.1.20	R8.2.28		
公建築	令和 7 年度	R7.7.16	宮前小学校外壁予防改修工事	アサカワリフォーム(株)	83,567,000	76,879,000	80,217,500	R7.7.17		4.34%	別 紙 の と お り
	第 69 号	R8.1.5			87,197,000		3,338,500	R8.1.12			
道管理	令和 7 年度	R7.7.24	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事	(株)大西工業	51,129,100	46,508,635		R7.7.25	R7.7.25		別 紙 の と お り
	第 78 号	R8.1.16					R8.1.20	R8.3.30			
公建築	令和 7 年度	R7.8.7	土佐町公園便所整備工事	保田建設(株)	22,957,000	21,070,665		R7.8.8	R7.8.8		別 紙 の と お り
	第 97 号	R8.1.23					R8.2.3	R8.2.17			
公建築	令和 7 年度	R7.9.4	西山東分団消防車庫新設工事	アサカワリフォーム(株)	15,444,000	14,171,176	14,614,600	R7.9.5	R7.9.5	3.13%	別 紙 の と お り
	第 98 号	R8.1.21			15,928,000		443,424	R8.2.1	R8.2.15		
教施設	令和 7 年度	R7.8.25	有功東小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事	(有)川中電気	19,569,000	17,905,800	18,066,400	R7.8.26		0.90%	別 紙 の と お り
	第 103 号	R8.1.28			19,745,000		160,600	R8.2.11			

令和7年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
教施設	令和 7 年度	R7.7.30	西和中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事	(株)第一テック 和歌山支店	29,381,000	26,885,045		R7.7.31	R7.7.31		別紙のとおり
	第 105 号	R8.1.29					R8.2.10	R8.2.28			
教施設	令和 7 年度	R7.7.31	東中学校校内放送設備改修工事	(有)和歌浦電業	7,452,500	6,794,766		R7.8.1	R7.8.1		別紙のとおり
	第 107 号	R8.1.27					R8.1.27	R8.2.26			
公建築	令和 7 年度	R7.8.8	島橋公園便所整備工事	アズマハウス(株)	23,562,000	21,604,616		R7.8.9	R7.8.9		別紙のとおり
	第 123 号	R8.1.21					R8.2.4	R8.3.19			
道管理	令和 7 年度	R7.8.29	市道山東中塩ノ谷線舗装修繕工事	(株)関組	11,068,200	10,036,364	10,474,200	R7.8.30		4.36%	別紙のとおり
	第 131 号	R8.1.19					437,836	R8.1.31			
教施設	令和 7 年度	R7.9.10	紀之川中学校夜間照明設備改修工事	中谷電気工事(株)	58,905,000	54,186,000	55,136,400	R7.9.11		1.75%	別紙のとおり
	第 133 号	R8.1.23					950,400	R8.2.17			
教施設	令和 7 年度	R7.9.19	野崎西小学校冷暖房設備改修工事	(有)和歌浦電業	15,136,000	13,920,737	13,990,900	R7.9.20		0.50%	別紙のとおり
	第 145 号	R8.1.29					70,163	R8.2.16			
住宅1	令和 7 年度	R7.10.6	菖蒲ヶ丘団地(分譲)給水管引替工事	中村設備工業(株)	34,166,000	30,963,289	31,181,700	R7.10.7		0.71%	別紙のとおり
	第 148 号	R8.1.19					218,411	R8.2.3			
公園	令和 7 年度	R7.10.9	西庄公園フェンス撤去更新工事その2	(株)松原園	17,361,300	15,789,831	17,301,900	R7.10.10	R7.10.10	9.58%	別紙のとおり
	第 152 号	R8.1.27					1,512,069	R8.2.6	R8.3.8		
道管理	令和 7 年度	R7.9.18	交差点改良工事 三田地区田尻	(株)オオジ建設	15,084,300	13,718,689	14,360,500	R7.9.19	R7.9.19	4.68%	別紙のとおり
	第 156 号	R8.1.29					641,811	R8.1.31	R8.2.28		
道建設	令和 7 年度	R7.9.19	西和佐21号線道路改良工事	紀宝電設(株)	23,325,500	21,212,180		R7.9.20	R7.9.20		別紙のとおり
	第 159 号	R8.1.23					R8.1.27	R8.3.27			
道建設	令和 7 年度	R7.10.8	中之島49号線道路改良工事	泰興建設(株)	11,686,400	10,647,450		R7.10.9	R7.10.9		別紙のとおり
	第 165 号	R8.1.5					R8.1.6	R8.2.5			
スポ振	令和 7 年度	R7.10.30	市民スポーツ広場グラウンド整備工事	(有)サンデン工業	19,994,700	18,159,504	19,588,800	R7.10.31		7.87%	別紙のとおり
	第 167 号	R8.1.29					1,429,296	R8.3.29			
道管理	令和 7 年度	R7.10.16	紀ノ川8号踏切誘導表示整備工事	オーノ保安工業(株)	7,871,600	7,203,570		R7.10.17	R7.10.17		別紙のとおり
	第 169 号	R8.1.22					R8.1.24	R8.2.27			
公園	令和 7 年度	R7.10.23	今福北公園整備工事その2	(株)松原園	8,990,300	8,111,584		R7.10.24	R7.10.24		別紙のとおり
	第 171 号	R8.1.15					R8.1.31	R8.3.30			
教施設	令和 7 年度	R7.10.30	市立今福小学校夜間照明設備撤去工事	(株)北内組	8,261,000	7,560,867	7,540,500	R7.10.31		-0.27%	別紙のとおり
	第 173 号	R8.1.23					-20,367	R8.1.28			
和城整	令和 7 年度	R7.10.23	扇の芝整地工事その2	庄司建設(株)	2,354,000	2,142,107	2,048,200	R7.10.24		-4.38%	別紙のとおり
	第 188 号	R8.1.27					-93,907	R8.1.31			

令和7年度工事更改契約調(1月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 7 年度	R7.11.26	転落防止柵設置工事 宮前地区中島	(有)ユートピア建設	1,950,300	1,776,634	1,461,900	R7.11.27		-17.72%	別 紙 の と お り
	第 190 号	R8.1.22			1,606,000		-314,734	R8.1.25			

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000048号
工 事 名	市道加太102号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	掘削工 3900m ³ 護岸工および張りコンクリート工 1763m ³ アンカー工 350本 コンクリート舗装工 155m ² アスファルト舗装工 594m ² 崩壊部復旧仮設工 1式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・インフレスライド条項に基づく増額変更・アンカー受圧板施工箇所の切土を行ったところ、地山表面に浮石が多く不安定であり、落石等の恐れがあるため、仮設モルタル吹付工の増工が必要となったことによる増額変更・降雨により工事範囲内で法面崩壊が発生したため、復旧仮設工の増工が必要となったことによる増額変更

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第24000236号
工 事 名	市道紀伊90号線法面改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 舗装工 136m ² 大型ブロック積工 100m ² 排水構造物工 18m 仮設工 1式 重力式擁壁 L=22.6m H=1.17m~1.91m
変 更 の 理 由	本工事において、道路擁壁の改修が必要となったため、重力式擁壁工を増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000009号
工 事 名	岡崎130号線橋梁下部工事その2
変更後の工事場所	和歌山市西地内から朝日地内まで
変更後の工事概要	橋台工 一式 (鋼管杭 製作・搬入 N=20本) 護岸工 一式 (嵩上コンクリート L=24m) 仮設工 一式
変更の理由	当工事で購入・製作した鋼管杭を使用する関連工事の既製杭工が想定より遅くなり、鋼管杭の搬入を工期内に行うことが困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000010号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 工事用道路工 一式 構造物撤去工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 L=1888.4m 電力管 L=1251.6m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 L=525.6m 電力管 L=480.5m プレキャストボックス工(特殊部) 通信枿 N=12基 電力枿 N=4基
変更の理由	本工事施工において、現況地盤が砂地であり、工事用車両の通行に支障が生じる恐れがあったため、工事用道路工を増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000031号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工（ICT） 一式 法面工 一式 ・吹付砕工 A=570m2 ・鉄筋挿入工 N=133本 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、受注者よりICT活用工事の希望があったため和歌山市ICT活用工事実施要領の内容に従い、ICT活用工事による3次元起工測量・3次元データ作成、またICT建設機械稼働実績報告書により掘削工及び法面整形工を増額変更した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000035号
工 事 名	市道本町線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 ・ ・ ・ 998m ² 薄層カラー舗装工 ・ ・ ・ 866m ² 道路付属物設置工 ・ ・ ・ 1476枚 コンクリート構造物工 ・ ・ ・ 0.0m ²
変 更 の 理 由	事前の現場調査の結果から当初設計の面積より少なかったため減工とした。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000047号
工 事 名	消防庁舎災害対策本部室大型モニター更新工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・映像・音響設備・・・一式 ・情報通信網設備・・・一式 ・撤去処分・・・一式
変 更 の 理 由	・和歌山市防災行政無線操作卓地図表示盤の出力画面を本工事のシステムに取り込む機能追加による増工 ・録画再生機能の追加による増工 ・設計変更で追加となった資材の納期が想定以上にかかったため工期延期

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000049号
工 事 名	市道楠見15号線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	自由勾配側溝 ・ ・ ・ L=20m 区画線工 ・ ・ ・ 3.0m 舗装工 ・ ・ ・ 71m ²
変 更 の 理 由	地元自治会及び関係機関と協議を行った結果、交通誘導員を増工した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000052号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=192.6m φ75 L=201.6m φ50 L=1313.2m 電力管 φ100 L=931.8m φ75 L=195.5m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ75 L=475.9m φ50 L=576.3m 電力管 φ100 L=74.3m φ75 L=190.7m プレキャストボックス工(特殊部) 電力樹 N=9基 通信樹 N=7基 HH樹 N=4基
変更の理由	本工事の施工上密接に関連する工事(下水道工事、道路改築工事)との工程の調整に時間を要したことから、契約工期内での完成が困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000061号
工 事 名	市道新橋青岸線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	切削オーバーレイ工 2501m ² 区画線工 1374m
変更の理由	地元協議の結果、施工可能時間帯が著しく制限されるため、施工時間短縮を図り、切削オーバーレイ工としたことによる変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000064 号
工 事 名	岡山幼稚園予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式</p> <p>防水改修工事 . . . 一式</p> <p>塗装改修工事 . . . 一式</p> <p>建具改修工事 . . . 一式</p> <p>その他工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・外壁の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。(増工)・2階ベランダ部において、既存防水下地の状態が悪く、追加改修を行う必要が生じた。(増工および工期延長)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000069号
工 事 名	宮前小学校外壁予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事・・・一式 防水改修工事・・・一式 塗装改修工事・・・一式 建具改修工事・・・一式 その他工事・・・一式
変 更 の 理 由	外壁改修の施工数量調査より増工

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000078号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 排水構造物工 (管(函)渠型側溝) L=244m 管渠工 1式 縁石工 (歩車道境界ブロック) L=310m 舗装工 (切削オーバーレイ工) A=1760㎡ 区画線工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要したことによる工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000097号
工 事 名	土佐町公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>新築工事 一式 鉄筋コンクリート造(壁式構造) 平屋建 延床面積 13.50㎡ ・建築工事・・・一式 ・電気設備工事・・・一式 ・機械設備工事・・・一式 ・外構工事・・・一式</p> <p>解体工事 一式 プレハブパネル造 平屋建 延床面積 7.49㎡ ・解体工事・・・一式</p>
変 更 の 理 由	内外装の仕上材及び外構施工範囲の変更を行ったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000098号
工 事 名	西山東分団消防車庫新設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>新築建物 構造：軽量鉄骨造 階数：平屋建 延べ面積：36.14m² 解体建物 構造：CB造 階数：平屋建 延べ面積：24.70m²</p> <ul style="list-style-type: none">・ 建築工事 . . . 一式・ 電気設備工事 . . . 一式・ 機械設備工事 . . . 一式 ・ 既存棟解体工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	<p>隣地境界部において隣地土砂流入のおそれがあるためコンクリートブロックを設置することによる増工。 また、増工に伴う施工及び工程調整により予定の工程に遅れが生じたことによる工期延長。</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000103号
工 事 名	有功東小学校外1校屋内運動場照明器具取替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋内運動場照明器具取替工事 一式 対象校：有功東小学校・楠見東小学校
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・高天井照明器具に接続するための電源ケーブルの追加 (増額)・リモコンスイッチの数量が設計図と設計書で相違があったため追加 (増額)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000105号
工 事 名	西和中学校外1校屋内運動場冷暖房電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市砂山南三丁目271番1外1か所
変更後の工事概要	西和中学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 城東中学校 屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式
変更の理由	資材発注の際に一部の資材調達時間に遅延があり、その部材を使用する工程の作業が中断しました。その後、作業人員を増員し対応しましたが、現在も進捗は遅れています。 契約書第22条に該当すると判断し、工期延長を行いたい。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000107号
工 事 名	東中学校校内放送設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	放送設備改修工事 一式
変 更 の 理 由	急遽決まった学校運営日程により、予定していた工程通りに出来ず、工事工期内の完了が難しいためです。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000123号
工 事 名	島橋公園便所整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	新築工事 一式 鉄筋コンクリート造（壁式構造）平屋建 延床面積13.03㎡ 解体工事 一式 ペーパーハニカムコアサントイッチパネルとする壁式工法 平屋建 延床面積7.44㎡ 外構部含む 外構工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式
変 更 の 理 由	工事着手にあたり地元調整に不測の日数を要したため予定の工程に遅れが生じ、工期内での工事完成は困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000131号
工 事 名	市道山東中塩ノ谷線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面切削工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式
変 更 の 理 由	地元要望により、取り合わせ部にひび割れが点在したため、切削オーバーレイ工を増としたことによる変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000133号
工 事 名	紀之川中学校夜間照明設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	夜間照明設備工事一式 引込柱1本 照明柱6本 中間柱2本
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・引込開閉器盤更新の追加。・強度計算の結果、支柱を1本削減。・コンクリート柱用保護材の追加。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000145号
工 事 名	野崎西小学校冷暖房設備改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	空調設備改修工事及びそれに伴う電気設備改修工事 機械設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式 電気設備工事・・・・一式 空調電源設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式
変更の理由	・校長室の既設天井ボードにアスベストが含有していたため、天井ボード改修範囲増加、アスベスト含有の単価入替による増工。 ・校長室の既設コンセント位置が新設冷媒配管と干渉するため、コンセント移設による増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000148号
工 事 名	菖蒲ヶ丘団地（分譲）給水管引替工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	菖蒲ヶ丘団地 1 給水管引替工事 1式 2 舗装撤去復旧工事 1式
変 更 の 理 由	配管腐食等による補修工事の追加により契約金額の変更（増工）を行う必要が生じたため

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000152号
工 事 名	西庄公園フェンス撤去更新工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	公園土工 一式 公園施設等撤去・移設工 一式 管理施設整備工 一式
変 更 の 理 由	フェンスの撤去更新延長の増 資材の納期遅延に伴う30日間の工期延長

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000156号
工 事 名	交差点改良工事 三田地区田尻
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 排水構造物工 1式 防護柵工(ガードレール) L=93m 区画線工 1式 舗装工(車道部) A=1000㎡ 撤去工 1式 交通安全施設移設工 1式
変 更 の 理 由	既存の舗装厚が当初設計以上であったため、打換え工から切削オーバーレイ工に変更。また、関係機関と協議の結果、交通誘導員の配置人数を増員。 地元調整に不測の日数を要しことによる工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000159号
工 事 名	西和佐21号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工（重力式擁壁） 77m3 排水構造物工（L型水路） 84m 排水構造物工（管渠） 30m 排水構造物工（集水枿） 1基 構造物撤去工 一式 舗装工 32m2 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事において、仮設敷鉄板設置に伴い、地元との協議・調整が必要になった。また、横断管設置に伴う既存埋設管の離隔について、関係機関との協議に日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000165号
工 事 名	中之島49号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 (自由勾配側溝) 57m 排水構造物工 (管渠) 11m 排水構造物工 (集水柵) 4基 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	施工区域内のガス設備の高さ調整に不測の日数を要したため、契約工期内の完成が困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000167号
工 事 名	市民スポーツ広場グラウンド整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土系舗装工 A=5600m²・防球フェンス H=2.0m~5.0m L=58.0m
変 更 の 理 由	工事中道路及び既設防護柵付近に高木があり、工事車両通行及び防護柵再設置に支障をきたすため高木伐採(抜根)を増工。

年 度	令和7年
工 事 番 号	第25000169号
工 事 名	紀ノ川8号踏切誘導表示整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面標示工 A=47m ² 点字シート設置工 L=23.2m 区画線工 L=171m
変 更 の 理 由	施工に伴う関係機関との協議に不測の日数を要したことから、契約工期内での完了が困難な状況となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000171号
工 事 名	今福北公園整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	園路広場整備工 一式
変 更 の 理 由	関連工事との調整に伴う58日間の工期延長

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000173号
工 事 名	市立今福小学校夜間照明設備撤去工事
変更後の工事場所	—
変更後の工事概要	<p>■夜間照明設備撤去工事 照明設備撤去工事・・・一式 照明柱5本 引込柱2本 中継柱1本</p> <p>防球ネット撤去復旧工事 (照明設備撤去工事支障部)・・・一式</p>
変 更 の 理 由	<p>・照明柱Dは撤去時に不明水道管が埋設されていたため、地上部のみ切断撤去に変更。(減工)</p> <p>・照明柱Eの根巻コンクリートが既存のブロック塀の基礎と一体化しているため、地上部のみ切断撤去に変更。(減工)</p> <p>・丸太ステップの腐食が激しく児童に危険を及ぼす恐れがあるため、全撤去に変更。(増工)</p> <p>・丸太ステップの基礎ごと撤去に変更。(増工)</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000188号
工 事 名	扇の芝整地工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 砕石敷均工 200㎡
変更の理由	構造物撤去工における有筋コンクリートの取壊しについて、実際の取壊し作業の結果、当初設計で想定していた断面との相違があり減額などしたため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000190号
工 事 名	転落防止柵設置工事 宮前地区中島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	転落防止柵設置工 仮設工 L = 61m 1式
変更の理由	転落防止柵設置において、関係機関等との協議の結果、施工延長が減少したため変更となった。