

令和7年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 7 年度	R7.6.4	河西橋旧橋撤去工事	(有)山健重機整備	147,418,700	132,947,210	78,966,800	R7.6.5	R7.6.5	-40.60%	別 紙 の と お り
	第 4 号	R8.3.17			87,563,300			-53,980,410	R8.3.31		
河川	令和 7 年度	R7.6.30	下水路整備工事 貴志地区梅原その1	第五工業(株)	458,199,500	407,301,048	420,151,600	R7.7.1		3.16%	別 紙 の と お り
	第 6 号	R8.3.24			472,656,800			12,850,552	R9.8.19		
道建設	令和 7 年度	R7.6.4	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その3	(株)大西工業	52,668,000	47,686,148	50,992,700	R7.6.5		6.93%	別 紙 の と お り
	第 15 号	R8.3.24			56,320,000			3,306,552	R8.3.30		
公建築	令和 7 年度	R7.7.15	和歌山市保健所外壁改修外工事	オーロン物産(株)	87,582,000	78,963,931	86,560,100	R7.7.16		9.62%	別 紙 の と お り
	第 43 号	R8.3.4			96,008,000			7,596,169	R8.3.12		
道建設	令和 7 年度	R7.7.2	今福神前線電線共同溝工事その8	木下建設(株)	78,262,800	71,473,033	71,647,400	R7.7.3		0.24%	別 紙 の と お り
	第 52 号	R8.3.12			78,454,200			174,367	R8.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.7.30	市道雑賀18号線外1路線道路改良工事	紀陽竹中(株)	28,300,800	25,790,952	25,330,800	R7.7.31		-1.78%	別 紙 の と お り
	第 72 号	R8.3.5			27,797,000			-460,152	R8.3.7		
道建設	令和 7 年度	R7.7.24	今福神前線道路改築工事その13	木下建設(株)	61,235,900	55,710,329	59,513,300	R7.7.25		6.83%	別 紙 の と お り
	第 74 号	R8.3.26			65,417,000			3,802,971	R8.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.7.24	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事	(株)大西工業	51,129,100	46,508,635	51,866,100	R7.7.25		11.52%	別 紙 の と お り
	第 78 号	R8.3.18			57,019,600			5,357,465	R8.3.30		
河川	令和 7 年度	R7.10.2	雄の山川河川改良工事その2	(株)大平建設	21,528,100	19,442,962	20,102,500	R7.10.3		3.39%	別 紙 の と お り
	第 85 号	R8.3.26			22,258,500			659,538	R8.3.29		
教施設	令和 7 年度	R7.8.28	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房機械設備工事	バンドー設備工業(株)	78,562,000	72,270,000	72,634,100	R7.8.29		0.50%	別 紙 の と お り
	第 87 号	R8.3.4			78,958,000			364,100	R8.3.11		
教施設	令和 7 年度	R7.7.31	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房その他電気設備改修工事	(株)土井電設工業	48,521,000	44,564,300	44,948,200	R7.8.1		0.86%	別 紙 の と お り
	第 96 号	R8.3.4			48,939,000			383,900	R8.3.13		
道建設	令和 7 年度	R7.9.8	今福神前線道路改築工事その14	中村設備工業(株)	73,871,600	67,866,796		R7.9.9	R7.9.9		別 紙 の と お り
	第 99 号	R8.3.17						R8.3.27	R8.7.31		
教施設	令和 7 年度	R7.9.17	和歌浦小学校予防改修工事	(有)西庄西本建設	116,490,000	104,448,080	105,828,800	R7.9.18		1.32%	別 紙 の と お り
	第 119 号	R8.3.5			118,030,000			1,380,720	R8.3.16		
河川	令和 7 年度	R7.12.11	平尾川河川改良工事	(株)東部建設	13,982,100	13,563,000	13,711,500	R7.12.12		1.09%	別 紙 の と お り
	第 121 号	R8.3.12			14,136,100			148,500	R8.3.31		
公建築	令和 7 年度	R7.8.27	本庁舎照明器具改修工事	初島電設(株)	88,297,000	81,232,122	82,952,100	R7.8.28	R7.8.28	2.12%	別 紙 の と お り
	第 124 号	R8.3.23			90,167,000			1,719,978	R8.3.25		
河川	令和 7 年度	R7.9.17	永山川護岸改修工事その12	力士建(有)	55,795,300	51,134,050		R7.9.18	R7.9.18		別 紙 の と お り
	第 125 号	R8.3.11						R8.3.16	R8.3.30		

令和7年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 7 年度	R7.9.17	永山川護岸改修工事その12	カ土建(有)	55,795,300	51,134,050	55,778,800	R7.9.18		9.08%	別 紙 の と お り
	第 125 号	R8.3.26			60,864,100		4,644,750	R8.3.30			
道管理	令和 7 年度	R7.9.18	小規模橋梁補修工事その20	カネヨシ建設	9,029,900	8,087,442	8,636,100	R7.9.19		6.78%	別 紙 の と お り
	第 139 号	R8.3.26			9,642,600		548,658	R8.3.30			
道建設	令和 7 年度	R7.9.18	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3	(株)オオジ建設	24,454,100	22,305,800	18,943,100	R7.9.19		-15.08%	別 紙 の と お り
	第 153 号	R8.3.27			20,768,000		-3,362,700	R8.3.30			
道管理	令和 7 年度	R7.11.21	緊急避難道路舗装工事 西和佐地区出島	(株)森上土木	15,221,800	13,716,384		R7.11.22	R7.11.22		別 紙 の と お り
第 155 号	R8.3.11				R8.3.11		R8.3.30				
道管理	令和 7 年度	R7.11.21	緊急避難道路舗装工事 西和佐地区出島	(株)森上土木	15,221,800	13,716,384	14,691,600	R7.11.22		7.11%	別 紙 の と お り
第 155 号	R8.3.26	16,304,200			975,216		R8.3.30				
河川	令和 7 年度	R7.10.9	下水路整備工事 直川地区直川	(有)東和水道工業所	10,561,100	9,554,600	10,063,900	R7.10.10		5.33%	別 紙 の と お り
	第 157 号	R8.3.13			11,124,300		509,300	R8.3.13			
道建設	令和 7 年度	R7.9.19	西和佐21号線道路改良工事	紀宝電設(株)	23,325,500	21,212,180	21,899,900	R7.9.20		3.24%	別 紙 の と お り
	第 159 号	R8.3.24			24,082,300		687,720	R8.3.27			
公園	令和 7 年度	R7.10.22	今福北公園整備工事	(有)ユーライズ	58,247,200	53,234,438	55,546,700	R7.10.23		4.34%	別 紙 の と お り
	第 161 号	R8.3.3			60,778,300		2,312,262	R8.3.21			
公園	令和 7 年度	R7.10.23	今福北公園整備工事その2	(株)松原園	8,990,300	8,111,584	8,566,800	R7.10.24		5.61%	別 紙 の と お り
	第 171 号	R8.3.5			9,495,200		455,216	R8.3.30			
教施設	令和 7 年度	R7.11.5	安原小学校吉原分校解体撤去工事	山下建設(株)	52,800,000	48,457,547	50,092,900	R7.11.6		3.37%	別 紙 の と お り
	第 179 号	R8.3.9			54,582,000		1,635,353	R8.3.20			
河川	令和 7 年度	R7.10.30	下水路整備工事 直川地区直川その2	(株)中原建設	13,604,800	12,331,247	12,619,200	R7.10.31	R7.10.31	2.34%	別 紙 の と お り
	第 180 号	R8.3.9			13,922,700		287,953	R8.3.9	R8.3.29		
道建設	令和 7 年度	R7.11.5	今福12号線道路改良工事その2	(有)塩崎組	4,126,100	3,747,777	3,856,600	R7.11.6		2.90%	別 紙 の と お り
	第 181 号	R8.3.3			4,247,100		108,823	R8.3.5			
耕地	令和 7 年度	R7.10.21	水路改良工事 紀伊地区府中	良建	6,908,000	6,765,000	6,999,300	R7.10.22	R7.10.22	3.46%	別 紙 の と お り
	第 185 号	R8.3.4			7,147,800		234,300	R8.3.10	R8.3.30		
耕地	令和 7 年度	R7.12.11	小規模土地改良事業 山口西水路改良工事	角谷産業(株)	7,587,800	6,841,802	7,652,500	R7.12.12		11.85%	別 紙 の と お り
	第 186 号	R8.3.12			8,486,893		810,698	R8.3.21			
耕地	令和 7 年度	R7.11.27	小規模土地改良事業 山口西農道改良工事	(有)RISSOH	7,415,100	6,750,404	7,415,100	R7.11.28	R7.11.28	9.85%	別 紙 の と お り
	第 187 号	R8.3.4			8,145,500		664,696	R8.3.7	R8.3.30		
道管理	令和 7 年度	R7.12.17	宮49号線道路改良工事	(株)希真産業	23,568,600	21,234,290		R7.12.18	R7.12.18		別 紙 の と お り
	第 192 号	R8.3.17					R8.3.17	R8.3.30			

令和7年度工事更改契約調(3月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 した 理 由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道管理	令和 7 年度	R7.12.17	宮49号線道路改良工事	(株)希真産業	23,568,600	21,234,290	20,482,000	R7.12.18		-3.54%	別 紙 の と お り
	第 192 号	R8.3.27			22,733,700		-752,290	R8.3.30			
公建築	令和 7 年度	R7.11.19	東和第8団地屋上防水改修工事	アサカワリフォーム(株)	13,717,000	12,514,260	12,523,500	R7.11.20		0.07%	別 紙 の と お り
	第 195 号	R8.3.9			13,728,000		9,240	R8.3.31			
教施設	令和 7 年度	R7.11.20	貴志小学校ブロック塀改修工事	三笠建設(株)	10,747,000	9,830,139	10,101,300	R7.11.21		2.76%	別 紙 の と お り
	第 200 号	R8.3.16			11,044,000		271,161	R8.3.21			
耕地	令和 7 年度	R7.12.17	水路改良工事 名草地区内原	(株)希真産業	5,545,100	4,969,305	5,018,200	R7.12.18		0.98%	別 紙 の と お り
	第 212 号	R8.3.24			5,600,100		48,895	R8.3.27			
耕地	令和 7 年度	R7.12.11	水路改良工事 川永地区楠本	泰興建設(株)	5,369,100	4,811,237	5,882,800	R7.12.12		22.27%	別 紙 の と お り
	第 214 号	R8.3.13			6,565,900		1,071,563	R8.3.21			
耕地	令和 7 年度	R7.12.11	農道改良工事 川永地区宇田森	(有)弘成開発	5,887,200	5,364,895	5,178,800	R7.12.12		-3.47%	別 紙 の と お り
	第 218 号	R8.3.9			5,683,700		-186,095	R8.3.21			
耕地	令和 7 年度	R8.1.22	水路改良工事 川永地区永穂	(有)RISSOH	5,624,300	5,115,977		R8.1.23	R8.1.23		別 紙 の と お り
	第 219 号	R8.3.23					R8.3.23	R8.4.22			
耕地	令和 7 年度	R7.12.11	農道舗装改良工事 山口地区山口西	新光テック(株)	5,406,500	4,922,794	4,986,300	R7.12.12		1.29%	別 紙 の と お り
	第 220 号	R8.3.9			5,476,900		63,506	R8.3.21			
耕地	令和 7 年度	R7.12.17	農道舗装改良工事 山口地区平岡	(株)原実業	3,749,900	3,406,532	3,450,700	R7.12.18		1.30%	別 紙 の と お り
	第 221 号	R8.3.9			3,799,400		44,168	R8.3.27			
道管理	令和 7 年度	R7.12.11	市道平尾明王寺線外2路線舗装修繕工事	(有)一陽建設	18,894,700	16,930,669	15,372,500	R7.12.12		-9.20%	別 紙 の と お り
	第 222 号	R8.3.27			17,156,700		-1,558,169	R8.3.31			
和城整	令和 7 年度	R7.12.17	扇の芝整地工事その3	(株)杖村舗装建設	3,184,500	2,882,022	3,198,800	R7.12.18		10.99%	別 紙 の と お り
	第 223 号	R8.3.24			3,535,400		316,778	R8.3.31			
道管理	令和 7 年度	R7.12.15	市道布施屋千旦線舗装修繕工事	良誠工業(株)	15,302,100	13,713,915	11,261,800	R7.12.16		-17.88%	別 紙 の と お り
	第 225 号	R8.3.19			12,566,400		-2,452,115	R8.3.25			
道管理	令和 7 年度	R7.12.17	施設設置工事(待避所設置)宮前地区杭ノ瀬	(有)栄起創建	1,996,500	1,826,708		R7.12.18	R7.12.18		別 紙 の と お り
	第 226 号	R8.3.16					R8.3.17	R8.6.30			
住宅1	令和 7 年度	R8.1.15	府中団地25号60号解体撤去工事	三笠建設(株)	8,129,000	7,435,939	7,928,800	R8.1.16		6.63%	別 紙 の と お り
	第 233 号	R8.3.17			8,668,000		492,861	R8.3.26			

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000004号
工 事 名	河西橋旧橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	旧橋撤去工 一式 (コンクリート床版撤去 69m ² 、桁撤去 15 t) 仮橋撤去工 一式 (上部工撤去 14 t、橋脚撤去工 2.7 t、鋼管杭撤去工 4本、橋台撤去 8.3m ³) 仮栈橋工 一式 (仮栈橋購入 192 t)
変 更 の 理 由	設計図書の照査により、仮栈橋工の形状変更及び部材単価の見直しの必要性が発生したことに伴い、構造計算を含む内容の精査に時間を要したことで、非出水期以内での工事完了が困難となったため、仮栈橋設置・撤去工を不施工とし、水上部 (P4～P13区間) の施工延長を減工する。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000006号
工 事 名	下水路整備工事 貴志地区梅原その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【雨水】</p> <p>管渠工(開削)ボックスカルバート □1500mm*1500mm L= 245m □1200mm*1000mm L= 22m □1200mm*800mm L= 271m</p> <p>FRPM φ1200mm L= 7m φ800mm L= 82m</p> <p>PRP φ350mm L= 115m</p> <p>ボックスカルバート据付工 L= 529m</p> <p>マンホール工 15か所 (組立式箱型-6, 組立3号-1, 組立2号-2, 組立1号-6)</p> <p>付帯工 1式</p> <p>【汚水】</p> <p>管渠工(開削)PRP φ200 L= 1099m</p> <p>マンホール工(組立1号-34, 小型塩ビ-14) 48か所</p> <p>付帯工 1式</p>
変更の理由	<p>現場発生土を確認したところ、粒径の大きい礫が多数含まれている事が判明し、管材料を破損する恐れがあるため、基礎材を流用土から購入土に変更することによる増工。</p> <p>また、ボックスカルバート据付工にあたり接続する既設沈砂池の水を抜いたところ、汚泥が堆積している事が判明した為、汚泥の浚渫作業を実施することによる増工。</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000015号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 (L=240m) 街渠工 一式 (L=230m) 側溝工 一式 (L=210m) 舗装工 一式 照明施設工 一式 (N=1基 道路照明灯) 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	側溝工において、開口養生時の敷鉄板による躓きや転倒を防止するため、開削から側溝設置までを当日中に行えるよう現場打ち基礎からプレキャスト基礎に一部変更した。また、一部区間において官民境界を明確にするため地先境界コンクリートを増工した。 これらにより増額変更を行うものである。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000043号
工 事 名	和歌山市保健所外壁改修外工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■工事概要</p> <p>外壁改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 内装改装工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式</p>
変 更 の 理 由	外部足場設置後の施工前調査により施工数量の増減及び施工方法の変更が生じたため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000052号
工 事 名	今福神前線電線共同溝工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電線共同溝 一式 仮設工 一式 開削土工 一式 工事用道路設置 一式 電線共同溝工 一式 管路工(管路部)幹線部 通信管 φ150 L=165.5m φ75 L=200.0m φ50 L=1012.6m 電力管 φ100 L=773.3m φ75 L=167.7m 管路工(管路部)幹線部以外 通信管 φ80 L=36.1m φ75 L=288.8m φ50 L=255.2m 電力管 φ100 L=224.3m φ80 L=6.0m φ75 L=225.9m φ50 L=9.7m プレキャストボックス工(特殊部) 電力樹 N=7基 通信樹 N=5基 HH樹 N=4基 舗装工 一式
変更の理由	当該工事区間における用地未買収地にある外壁への影響を考慮し、用地未買収地付近の配管を減工。 また警察との協議より現道部の交通規制による交通誘導員の員数が増加となるため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000072号
工 事 名	市道雑賀18号線外1路線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 670㎡ 排水構造物工 224m
変更の理由	排水構造物設置工の既設電柱迂回部において、地下埋設物が支障となり管理者との協議の結果、排水構造物を迂回させないこととしたことによる数量の減による減額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000074号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その13
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 構造物撤去工 一式 仮設道路工 一式 排水構造物工 一式 自由勾配側溝 L=28.0m 卵形側溝 L=457.0m 鉄筋コンクリート台付管 L=0.0m 暗渠排水管 L=95.4m 歩車道境界ブロック L=503.0m 地先境界ブロック L=121.1m 植栽帯ブロック L=67.9m 取付工 一式 仮設工 一式
変更の理由	車道部及び歩道乗入部の掘削後に、近隣住民の車両等の出入りに支障が生じるため、仮設道路工を増工。また、現場発生品（レンガ類、廃プラ等）を適切に処分するため、構造物撤去工を増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000078号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1 式 撤去工 1 式 排水構造物工 (管(函)渠型側溝) L=263m 管渠工 1 式 縁石工 (歩車道境界ブロック) L=356m 防護柵工 L=26m 舗装工 (切削オーバーレイ工) A=1220m ² 区画線工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関と協議の結果、全体計画の前倒しを行い、 施工延長を延伸したことによる増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000085号
工 事 名	雄の山川河川改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工（北側） 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=38.0m 右岸延長 L=18.8m 重力式擁壁 V=68m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式 河川改良工（南側） 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=7.0m 重力式擁壁 V=8.2m ³ 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事において、残置する計画であった既設擁壁が、工事施工後に不安定になる箇所があったため、既設擁壁との取合せを施工することによる増工。 また、本工事において借地した土地はシートによる防草を行っており、地権者との協議の結果、工事終了時に防草シートを復旧することとなった増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000087号
工 事 名	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・・一式 空気調和設備・・・・一式 ガス設備・・・・一式 撤去工事・・・・一式
変 更 の 理 由	<p>・北面玄関の天井ボードについて、設計図では岩綿吸音板に改修となっていたが、周辺の既設天井ボードが化粧石膏ボードであったため、天井ボード種類変更による減工。</p> <p>・冷媒管を床下配管することになっていたが、既設床点検口や床改修範囲から遠い場所があったため、床点検口（2個）増設による増工。</p> <p>・床下への材料搬入のため、鋼製根太改修（幅600mm×長さ4,500mm、2か所）による増工。</p> <p>・防音めかくし塀パネルのガス配管貫通部の仕舞いについて、アルミパネルを両面貼り付けることになっていたが、コーキング仕上げに変更することによる減工。</p>

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000096号
工 事 名	市立和歌山高等学校屋内運動場冷暖房その他電気設備 改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	屋内運動場冷暖房設備新設に伴う電気設備工事 一式 屋内運動場照明器具取替工事 一式 その他付帯工事 一式
変更の理由	設計書と設計図で一致しない箇所があったため、内容 変更。工事前不可視部で既設設備への送電があったた め、仮設電源の追加。配管経路において、既設障害物 が多かったため、ボックスの追加。その他軽微な変 更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000099号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その14
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 排水構造物工 一式 道路附属施設工 一式 構造物取壊工 一式 舗装工 S=5662.3m ² 区画線工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事の供用済区間における道路拡幅工事の際し、交通規制に係る関係機関との協議および関連工事（下水道工事および電線共同溝工事）との工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000119 号
工 事 名	和歌浦小学校予防改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 外壁改修工事 . . . 一式 防水改修工事 . . . 一式 塗装改修工事 . . . 一式 建具改修工事 . . . 一式 その他工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	・外壁の施工数量調査の結果、改修が必要なひび割れ部の数量が増加し、追加改修を行う必要が生じた。 (増工)

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000121号
工 事 名	平尾川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工 河床コンクリート L=164.6m V=64m ³ ふとんかご L=23m
変 更 の 理 由	工事用進入路に敷鉄板を設置するため、除草および伐木を実施した結果、路面の不陸が大きく現況のままでは敷鉄板の設置が困難であることが確認されたため、不陸整正を増工。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000124号
工 事 名	本庁舎照明器具改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・電灯設備・・・一式 ・撤去工事・・・一式
変 更 の 理 由	・照明器具の数量及び仕様において設計図書と現場に相違があったことによる増工 ・設計図書で仮設足場を想定していたが、仮設足場を用いず改修を行ったことによる減工 ・拡声設備に不良個所があったため、改修による増工 ・照明器具の納期に不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第 25000125 号
工 事 名	永山川護岸改修工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 (左岸) A=468m ² , L=92m 河川土工 一式 排水構造物工 一式 付帯工 一式
変更の理由	隣接する他工事との工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000125号
工 事 名	永山川護岸改修工事その12
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	護岸工 コンクリートブロック積工 (左岸) A=415m ² , L=82m 河川土工 一式 排水構造物工 一式 付帯工 一式
変更の理由	本工事において、河床に堆積している土砂が当初想定よりも多く、掘削土量や処分量が増えたことによる増工。 また、河床を掘削したところ、コンクリート殻や廃プラスチック類のゴミが多量に含まれており、これをふるい分けて処分することによる増工。

年 度	令和7年
工 事 番 号	第25000139号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その20
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	床板橋8100 断面修復工 V=0.299m3 ひび割れ充填工 L=0.4m 舗装工 A=5.0m2 仮設工 1式 床板橋4640 コンクリート床板打替工 V=0.9m3 付帯工 1式 仮設工 1式 石版橋3640 断面修復工 V=0.185m3 床板橋5560 断面修復工 V=0.047m3 仮設工 1式
変更の理由	現地確認した結果、当初想定よりコンクリートが劣化している事が確認されたため、断面修復工について増工となった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000153号
工 事 名	道の駅「四季の郷公園」アクセス道路新設工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 (プレキャストL型擁壁 L=19m) 排水構造物工 一式 (場所打ち水路 L=21m、側溝工 L=50m) 取付道路工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事は現在、農道を通行止めにて施工中であるが、周辺地権者より通行止めの解除を要望されていることから、工期短縮のため各工種の減工を行う。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000155号
工 事 名	緊急避難道路舗装工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=890m ² 転落防止柵工 L=169m 嵩上げコンクリート工 L=195m
変更の理由	転落防止柵の納期に不測の日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000155号
工 事 名	緊急避難道路舗装工事 西和佐地区出島
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=890m ² 転落防止柵工 L=169m 嵩上げコンクリート工 L=173m
変更の理由	現場精査の結果、砂質土ではなく混合土砂として処分する必要が生じたため

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000157号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	VUφ300mm L=16.5m 1号組立マンホール N=2基 集水樹 N=2基
変更の理由	本工事において、試験堀調査の結果、接続先の既設ヒューム管の管径が当初想定していたφ300mmではなくφ500mmであることが判明した。このため、計画していた小型塩ビ人孔では接続ができないことから、1号組立マンホールへ変更した。 また、既設管が土砂等で閉塞していたため、清掃工を増工した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000159号
工 事 名	西和佐21号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路土工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工（重力式擁壁） 77m3 排水構造物工（L型水路） 84m 排水構造物工（管渠） 26m 排水構造物工（集水枥） 1基 構造物撤去工 一式 舗装工 26m2 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	重圧管設置において、設置箇所が交差点部となり現道交通及び施工に危険が生じるため、交通誘導員の増員を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000161号
工 事 名	今福北公園整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	基盤整備工 一式 施設整備工 一式
変 更 の 理 由	日除けスペースの増設の要望があり、現地確認の上で検討した結果、建築施設（パーゴラ）を追加したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000171号
工 事 名	今福北公園整備工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	園路広場整備工 一式
変 更 の 理 由	休憩スペース増設の要望があり、現地確認の上で検討した結果、ベンチを追加したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000179号
工 事 名	安原小学校吉原分校解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	校舎解体撤去工事・・・一式 3棟 構造：木造 階数：平屋 延床面積167㎡ 4棟 構造：木造 階数：2階 延床面積427㎡ プール解体撤去工事・・・一式 外部解体撤去工事・・・一式 電気設備撤去工事・・・一式 機械設備撤去工事・・・一式
変 更 の 理 由	共聴アンテナ移設工事の仕様変更、外構工事のCB塀をメッシュフェンスに仕様変更、碎石敷きを防草シート敷き及びメッシュフェンス新設に変更、記念碑を追加等による増額変更に至った。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000180号
工 事 名	下水路整備工事 直川地区直川その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	プレキャストU型水路工 L=4.1m 場所打ちL型水路工 L=31.9m 場所打ちU型水路工 L=3.4m 保護コンクリート L=26.7m
変更の理由	本工事において、掘削土に廃プラ及び木くずが含まれており、処分費を増工したため。また、既設水路の敷コンクリートの下に不明管があり、調査及び撤去を増工したため。 プレキャストU型水路設置工において、関係機関との日程調整に時間を要し、工期内に完成することが困難となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000181号
工 事 名	今福12号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	撤去工 一式 道路附属施設工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	撤去工において、埋設されていた既設コンクリート構造物が想定よりも多く、埋戻（C-30）の施工が増工となった。また隣接する地権者との調整により、道路工事に先行して家屋の築造を行うこととなったため、一部の構造物取壊し及び縁石工等の施工が減工となった。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000185号
工 事 名	水路改良工事 紀伊地区府中
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 自由勾配側溝 400×400 . . . L=16.0m 自由勾配側溝 400×600 . . . L=34.0m 道路工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	道路幅員が狭くなり通行支障となることから現場打ち基礎コンクリートからプレキャスト基礎板に変更したため増額。また、近接工事との調整に日数を要したため工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000186号
工 事 名	小規模土地改良事業 山口西水路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 水路工 . . . 46.0m 仮設工 . . . 1式
変更の理由	既設畔コンクリートの撤去復旧が増工となったため増額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000187号
工 事 名	小規模土地改良事業 山口西農道改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	作業土工 . . . 1式 場所打擁壁工（右側） . . . 53.0m 場所打擁壁工（左側） . . . 55.0m 付帯工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	現場打擁壁工が増工となったため増額。また、耕作者との協議に日数を要したため工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000192号
工 事 名	宮49号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・54m ² 自由勾配側溝工・・・・・・・・28m 仮設工・・・・・・・・1式
変更の理由	本工事において、現場での設計照査を行った結果、既設の水道管が施工の支障となることが判明し、その対応に不測の日数を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000192号
工 事 名	宮49号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	自由勾配側溝（材料）・・・28m 仮設配管工・・・1式 給水管切替工・・・11箇所
変更の理由	新設側溝の据付に際して、試験堀を行った結果、仮設の鋼矢板が水道に干渉するため、仮設配管による支障移設を行った。また、水道の仮設工事以降の作業が工期内に困難であるため、新設側溝の据付について減工を行った。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000195号
工 事 名	東和第8団地屋上防水改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 2戸連 延べ面積 137.34m ² /棟 1棟 (住戸棟) 3戸連 延べ面積 206.02m ² /棟 3棟 (住戸棟) 集会所 延べ面積 49.50m ² /棟 1棟 (集会所棟) 屋上防水改修工事・・・一式
変更の理由	既設塩ビシート内の可塑剤の移行により新設するポリスチレンフォームが次第に溶融するため、絶縁用緩衝フォームの敷設が必要になったことにより増額した。 また設計図書と現況の相違に伴い、ドレン数及び押え金物の撤去の減少により減額した。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000200号
工 事 名	貴志小学校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	ブロック塀改修・・・L=59.2m
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・新設基礎施工範囲に支障となる位置に樹木があり、撤去したことによる増工。・フェンス基礎高さを変更したことにより基礎コンクリート量を増やしたことによる増額。・既存の均しコンクリートを残し施工したため、当初設計数量より減少したことによる減額のため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000212号
工 事 名	水路改良工事 名草地区内原
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L = 18.0m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	湧水が多く施工が困難となったため、ポンプ設置箇所を追加し、土砂の処分を粘性土から建設汚泥へ変更したことに伴う増額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000214号
工 事 名	水路改良工事 川永地区楠本
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L = 31.4m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	水路位置について、関係者調整により位置を変更する必要が生じ、当初予定していなかった水路壁の型枠が増工したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000218号
工 事 名	農道改良工事 川永地区宇田森
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 路側工 仮設工 L = 47.5m 一式 一式
変更の理由	土間コンクリートを畔コンクリートの上のせる施工方法へ変更したことに伴い、型枠の一部が不要となったため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000219号
工 事 名	水路改良工事 川永地区永穂
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 水路工 L = 13.0m 仮設工 一式
変 更 の 理 由	工事区間の関係者との調整に時間を要したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000220号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区山口西
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 . . . 1式 コンクリート舗装工 . . . A=388m2
変 更 の 理 由	舗装面積が増工となったため増額変更。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000221号
工 事 名	農道舗装改良工事 山口地区平岡
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 コンクリート舗装工 一式 A = 208.9m ²
変 更 の 理 由	掘削したところ発生土の一部が碎石であったため、 処分を土砂からコンクリート殻に変更したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000222号
工 事 名	市道平尾明王寺線外2路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1工区 舗装打換え 1350㎡ 2工区 舗装打換え 448㎡
変 更 の 理 由	2工区において、隣接する県道との管理範囲について県と協議した結果、一部が県管理区間であったことによる舗装打換え工の数量減による減額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000223号
工 事 名	扇の芝整地工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 樹木伐採工 一式 砕石敷均工 500m ²
変更の理由	石材系舗装工について、設計当初、建物が存在しており、現場状況を考慮して不施工としていたが、建物の取壊し後の確認により施工可能と判明し、増工したため。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000225号
工 事 名	市道布施屋千旦線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	1 工区 舗装版打換え工 401㎡ 2 工区 舗装版打換え工 767㎡
変 更 の 理 由	地元自治会及び隣接する企業等と協議を行った結果、全面通行止めによる施工が可能となったことによる施工単価の減による減額。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000226号
工 事 名	施設設置工事（待避所設置）宮前地区杭ノ瀬
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 床版工 A=14.2m ² 舗装工 1式 防護柵工 1式 標識工 1式 撤去工 1式
変 更 の 理 由	地元調整に不測の日数を要しことによる工期延期。

年 度	令和7年度
工 事 番 号	第25000233号
工 事 名	府中団地25号60号解体撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	府中団地 25号60号(本体) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 (増築) 木造平屋建 解体撤去工事 一式 整地仮柵設置工事 一式
変 更 の 理 由	25号解体撤去工事にてコンクリート製の地中障害物が確認され除却する必要が生じたため