

令和8年度工事更改契約調(6月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
河川	令和 7 年度	R7.10.16	名草川河川改良工事	(株)谷口建設	24,052,600	21,836,100	24,447,500	R7.10.17		11.96%	別 紙 の と お り
	第 93 号	R8.6.18			26,929,100		2,611,400	R8.6.23			
道建設	令和 7 年度	R7.9.17	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その4	ワタカ建設(株)	78,569,700	69,075,600	71,891,600	R7.9.18		4.08%	別 紙 の と お り
	第 102 号	R8.6.2			81,772,900		2,816,000	R8.6.19			
住宅2	令和 7 年度	R7.12.4	汐見団地2号棟屋上防水改修外工事	(株)ナルセ	29,854,000	27,339,002		R7.12.5	R7.12.5		別 紙 の と お り
	第 183 号	R8.6.19						R8.7.2	R8.8.1		
道管理	令和 7 年度	R7.11.13	市道山口40号線道路修繕工事	(株)松原園	18,949,700	17,093,524	19,379,800	R7.11.14		13.38%	別 紙 の と お り
	第 191 号	R8.6.3			21,485,200		2,286,276	R8.6.21			
道管理	令和 7 年度	R8.2.19	市道松江4号線歩道改良工事その2	ワタカ建設(株)	13,800,600	12,592,800		R8.2.20	R8.2.20		別 紙 の と お り
	第 224 号	R8.6.18						R8.6.19	R8.7.19		
道管理	令和 7 年度	R7.12.16	市道岡崎団地1号線道路改良工事	(株)中野建設	13,360,600	12,105,408		R7.12.17	R7.12.17		別 紙 の と お り
	第 229 号	R8.6.2						R8.6.4	R8.8.31		

年 度	令和8年度
工 事 番 号	第25000093号
工 事 名	名草川河川改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	河川改良工（下流側） 1式 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=22.7m ブロック積 A=57m ² 仮設工 1式 河川改良工（上流側） 1式 土工 1式 撤去工 1式 護岸工 1式 左岸延長 L=19.0m ブロック積 A=44m ² 付帯工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	上流側工区において、測量精査したところ、小型擁壁が掘削影響範囲内に設置されていることが判明し、撤去・復旧が必要となったことによる増工。 また、下流側工区において掘削を行ったところ、既存擁壁の根入れが無かったため、護岸の延長および張コンクリートの施工が必要となったことによる増工。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 0 2 号
工 事 名	市道和歌浦口雑賀崎線道路美装化工事その 4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 縁石工 一式 (L=371m) 街渠工 一式 (L=359m) 側溝工 一式 (L=323m) 舗装工 一式 照明施設工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	歩道における車両乗入れ位置及び幅員について、沿道 地権者との現地立会及び調整を行った結果、車両乗入 れ面積が増加した。また、歩道排水勾配を確保するた めに舗装高さの調整を行った結果、既設マンホール蓋 の嵩上げ箇所が増加し、併せて増工となったため。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第25000183号
工 事 名	汐見団地 2 号棟屋上防水改修外工事
変更後の工事場所	和歌山市汐見町 1 丁目 3 3 番
変更後の工事概要	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 7 階建 4 2 戸 延床面積 4118.79㎡ 建築面積 594.73㎡（住戸棟） ・屋上防水改修工事 . . . 一式 ・屋上給水設備改修工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	塗膜防水範囲の下地改修の増工が生じたこと及び一部 施工上で騒音を伴う工事に対する住民要望により、施 工時間の調整を行ったことから不測の日数を要し、計 画工程での完了が困難となった。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 1 9 1 号
工 事 名	市道山口 4 0 号線道路修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	コンクリートブロック積 77m2 コンクリート舗装 39m2 仮設工 1式
変 更 の 理 由	法面の草刈り及び清掃を行い岩盤の現状を確認した結果、想定していた法線と相違があったため、再度、河川管理者と当工事の施工方法および次期工事との取合せ等の確認を行った結果、擁壁工の法線や既設護岸との取り合わせの施工方法等が変更となった。

年 度	令和 8 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 4 号
工 事 名	市道松江 4 号線歩道改良工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1 式 取壊し工 1 式 排水構造物工 L=26. 5m 縁石工 L=85. 5m 舗装止め工 L=6. 3m 舗装工 A=712㎡ 区画線工 L=268m 付帯工 1 式 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関との調整に不測の日数を要したことによる工期延期

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 2 2 9 号
工 事 名	市道岡崎団地 1 号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 900m2 排水工 89m
変 更 の 理 由	本施工範囲内に隣接する公園について、地元イベントや保育園の授業および入学式等による使用があり、工事着手に不測の日程を要したため、令和 8 年 8 月 3 1 日まで 8 8 日間のの工期延期を行う。